КОПИЯ/КӨШІРМЕ

Р Е Ш Е Н И Е
ИМЕНЕМ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

10 апреля 2024 года дело №7119-24-00-2/3904 город Астана

Специализированный межрайонный экономический суд города Астаны в составе:
председательствующего судьи Абеновой А.Ч.,
при секретаре судебного заседания Кашкамбаевой А.М.,
рассмотрел в открытом судебном заседании электронное гражданское дело по иску

ИСТЕЦ:
Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Резерв» Комитета по государственным материальным резервам Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан

ОТВЕТЧИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью «Инжиниринг Проект 2050»

ТРЕБОВАНИЯ ИСТЦА:
о признании недобросовестным участником закупок

В СУДЕ УЧАСТВОВАЛИ:
Представитель истца Мусабаева А.Ж.
Представитель ответчика Зайнуллин С.Х.

ОПИСАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ.

27 октября 2023 года между ТОО «Инжиниринг проект 2050» и РГП на ПХВ «Резерв» КГМР МЧС РК был заключен Договор о государственных закупках работ, по разработке проектно-сметной документации (технико-экономического обоснования) No01/544, а именно работы по разработке /корректировке/рассчету/составлению проектно-сметной документации.

Сумма договора составляет 2 860 225 тенге 20 тиын.

Согласно условиям заключенного Договора ТОО обязано выполнить работы в течение 60 календарных дней, то есть в срок до 26 декабря 2023 года включительно.

КОПИЯ/КӨШІРМЕ

Согласно п.3.1 настоящего договора Поставщик внес обеспечение 3% от общей суммы договора в размере 85 806,76 тенге.

27 декабря 2023 года истцом в адрес ТОО направлено уведомление об одностороннем расторжении договора.

Срок действия договора до 31 декабря 2023 года.

Поскольку ТОО обязательства по договору в срок не исполнило, просит признать недобросовестным участником государственных закупок.

Ответчиком предоставлен отзыв на иск, из которого следует, что согласно условиям заключенного договора ответчик обязан выполнить работы в течение 60 календарных дней, то есть в срок до 26 декабря 2023 года включительно. 26 декабря 2023 года в адрес истца направлена разработанная ПСД на электронную почту. 27 декабря 2023 года ПСД продублирована на веб-портале государственных закупок, где и выставлен электронный Акт выполненных работ No 231706/00/1. Кроме того, в иске указано, что в связи с неисполнением Ответчиком договорных обязательств, Истцом было направлено уведомление об одностороннем расторжении договора 27 декабря 2023 года, которое было прочитано Ответчиком в тот же день. Однако, согласно приложенному скрину уведомление о расторжении Договора направлено 27 декабря 2023 года, которое содержит информацию о том, что «Поставщик не ознакомился с уведомлением», более того, дата с которой возможно будет рассоржение указано как 20.12.2023 год. То есть расторжение возможно было до направления уведомления и истечения срока выполнения работ, что противоречит как условиям заключенного Договора, так и нормам законодательства. Проектно-сметная документация передана Заказчику 29 декабря 2023 года. В соответствие с пунктом 5.2 Договора, перед направлением проектно-сметной документации на комплексную вневедомственную экспертизу, Проектировщик направил Заказчику проектно-сметную документацию сопроводительным письмом для рассмотрения, к которому прилагается акт приема-передачи проектно-сметной документации для проверки. Согласно пункту 5.4 Договора после рассмотрения проектно- сметной документации Заказчик: 1) в случае наличия каких-либо замечаний к проектно-сметной документации и/или отсутствия необходимых согласований и/или отсутствия заключения соответствующих экспертиз письменно возвращает проектно-сметную документацию Проектировщику для доработки, с указанием замечаний и сроков их устранения; 2) в случае отсутствия у Заказчика каких-либо замечаний к проектно-сметной документации последний направляется Заказчиком на прохождение комплексной вневедомственной экспертизы с заключением соответствующего договора. Какие-либо замечания от заказчика в адрес ТОО не направлялись, ПСД не возвращалось, в связи с чем считает обязательства исполненными и в удовлетворении иска просит отказать.

Документ подписан: Абенова А. Ч., 10.04.2024

Дата вступления в законную силу: 13.05.2024, судья Абенова А. Ч., 13.05.2024

КОПИЯ/КӨШІРМЕ

В судебном заседании представитель истца требования поддержала и просила удовлетворить, мотивируя тем, что обязательства исполнены не надлежащим образом, в соответствии с условиями договора в установленный срок положительное заключение экспертизы не получено, тогда как обязательства считаются исполненными после получения заключения.

Представитель ответчика с иском не согласился и пояснил, что технической спецификацией срок для предоставления ПСД установлен до 26 декабря 2023 года, в указанный срок документы предоставлены. Для прохождения экспертизы срок является недостаточным, в связи с чем просили в удовлетворении отказать ссылаясь на отсутствие вины ТОО.

Допрошенный в судебном заседании специалист эксперт ТОО «Частная экспертиза проектов» Хамзин А.Е. в судебном заседании пояснил, что ПСД направляется посредством портала ЕПСД и в течение 5 рабочих дней рассматривается комплектность проекта. Из технической спецификации усматривается, что экспертиза проекта 3 уровня ответственности, срок рассмотрения которой 15 рабочих дней.

Заслушав пояснения сторон, изучив материалы дела суд приходит к следующему.

<u>МОТИВИРОВОЧНАЯ ЧАСТЬ.</u>

Согласно подпункту 3) пункта 4 статьи 12 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» (далее - Закон), реестр недобросовестных участников государственных закупок представляет собой перечень поставщиков, не исполнивших либо ненадлежащим образом исполнивших свои обязательства по заключенным с ними договорам о государственных закупках.

В соответствии с пунктом 8 нормативного постановления Верховного Суда Республики Казахстан от 21 апреля 2022 года №4 «О применении судами законодательства о государственных закупках» при рассмотрении исков о признании поставщиков, не исполнивших либо ненадлежащим образом исполнивших свои обязательства по заключенным с ними договорам о государственных закупках, судам необходимо принимать во внимание вину поставщика как основание гражданско-правовой ответственности в соответствии со статьей 359 Гражданского кодекса Республики Казахстан (далее - ГК) и наступившие негативные последствия для заказчика. Под негативными последствиями следует понимать причинение стороне договора такого ущерба, что она в значительной степени лишилась того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора (пункт 2 статьи 401 ГК).

Согласно подпункта 3 пункта 1 Договора к работам относятся все проектные и изыскательские работы, а также работы по проведению экспертиз проекта, которые необходимы для строительства Объекта, работы, предусмотренные Договором с соответствующими приложениями к нему, а также все дополнительные работы, связанные с корректировкой проектно-

Документ подписан: Абенова А. Ч., 10.04.2024

Дата вступления в законную силу: 13.05.2024, судья Абенова А. Ч., 13.05.2024

7119-24-3-6/356

КОПИЯ/КӨШІРМЕ

сметной документаций, возникшие до начала реализации или в ходе строительства объекта.

Пунктом 5.2 Договора предусмотрено, что перед направлением проектно-сметной документации на комплексную вневедомственную экспертизу, Проектировщик направляет Заказчику проектно-сметную документацию сопроводительным письмом для рассмотрения, к которому прилагается акт приема-передачи проектно-сметной документации для проверки.

Согласно пункта 5.3 Заказчик рассматривает проектно-сметную документацию течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения проектно-сметной документации на предмет 1) наличия заключения соответствующих экспертиз, согласований, технических условий; 2) наличия необходимых согласований проектно-сметной документации компетентными (уполномоченными) государственными органами; 3) соответствие требованиям технического задания, нормам и стандартам РК, следования рекомендациям Технического и Научно-технического советов.

В соответствии с пунктом 5.4 Договора после рассмотрения проектно-сметной документации Заказчик:1) в случае наличия каких-либо замечаний к проектно-сметной документации и/или отсутствия необходимых согласований и/или отсутствия заключения соответствующих экспертиз - письменно возвращает проектно-сметную документацию Проектировщику для доработки, с указанием замечаний и сроков их устранения; 2) в случае отсутствия у Заказчика каких-либо замечаний к проектно-сметной документации последняя направляется Заказчиком на прохождение комплексной вневедомственной экспертизы с заключением соответствующего договора.

Согласно пункта 5.5 Договора после получения положительного заключения комплексной вневедомственной экспертизы принимает проектно-сметную документацию на бумажных носителях не менее 4 (четырех) экземпляров, и в 2 (двух) экземплярах в электронном формате, путем подписания, представленного Проектировщиком, акта приема-передачи проектно-сметной документации и затем акта выполненных Работ. .

Пунктом 5.7 Договора предусмотрено, что работа считается выполненной при условии полной сдачи Поставщиком Работ Заказчику в точном соответствии вышеуказанным требованиям Договора.

Таким образом, исходя из условий договора, поставщик должен был в срок до 26 декабря 2023 года предоставить заказчику ПСД с получением положительного заключения комплексной экспертизы.

Доводы представителя ответчика о том, что сроки установленные договором распространяются только на проектировку ПСД, суд считает не состоятельными, поскольку пунктом 5.7 установлено, что работа считается исполненной в соответствии с требованиями договора, в том числе получение положительного заключения комплексной экспертизы.

Документ подписан: Абенова А. Ч., 10.04.2024

Дата вступления в законную силу: 13.05.2024, судья Абенова А. Ч., 13.05.2024

КОПИЯ/КӨШІРМЕ

Кроме того, подпунктом 3 пункта 1 Договора указан перечень работ, которые входят в обязанность поставщика.

При этом, ответчик при подписании договора был ознакомлен с условиями договора и сроками выполнения работ, в связи с чем подписав договор принял на себя обязательства по предоставлению ПСД и прохождения экспертизы в установленный срок.

В судебном заседании установлено, что соответствующая экспертиза проводится в течение 15 рабочих дней и 5 рабочих дней предоставляется время для проверки комплектности проекта.

Таким образом, ответчик должен был предоставить ПСД не в последний день истечения сроков исполнения договора, а с учетом указанного времени для проведения экспертизы.

Кроме того, при подписании договора ответчик был ознакомлен с его условиями, приняв все обязательства по нему, в том числе соблюдение сроков исполнения.

С учетом изложенного, суд приходит к выводу, что ответчиком нарушены сроки выполнения работ, в связи с чем 27 декабря 2023 года направлено уведомление о расторжении договора, 31 декабря 2023 года договор прекращен в связи с истечением сроков.

Принимая во внимание указанное, суд приходит к выводу, что требования истца являются обоснованными и подлежат удовлетворению.

Других доводов и доказательств, заслуживающих внимания суда, ответчиком не представлено.

В соответствии со статьей 117 ГПК с ответчика в пользу истца следует взыскать государственную пошлину.

<u>РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ</u>

Руководствуясь статьями 223-226 ГПК, суд

РЕШИЛ:

Иск Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Резерв" Комитета по государственным материальным резервам Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан к товариществу с ограниченной ответственностью "Инжиниринг Проект 2050" о признании недобросовестным участником государственных закупок, удовлетворить.

Признать товарищество с ограниченной ответственностью "Инжиниринг Проект 2050" недобросовестным участником государственных закупок.

Взыскать с товарищества с ограниченной ответственностью "Инжиниринг Проект 2050" в доход государства государственную пошлину в размере 1846 (одна тысяча восемьсот сорок шесть) тенге.

Документ подписан: Абенова А. Ч., 10.04.2024

Дата вступления в законную силу: 13.05.2024, судья Абенова А. Ч., 13.05.2024

КОПИЯ/КӨШІРМЕ

На решение может быть подана апелляционная жалоба, либо ходатайство прокурора, с соблюдением требований статей 403, 404 ГПК, в судебную коллегию по гражданским делам суда города Астаны через специализированный межрайонный экономический суд города Астаны в течение одного месяца со дня вынесения решения в окончательной форме, а лицами, не участвовавшими в судебном разбирательстве, со дня направления им копии решения.

Судья **А.Абенова**

Документ подписан: Абенова А. Ч., 10.04.2024

Дата вступления в законную силу: 13.05.2024, судья Абенова А. Ч., 13.05.2024

«Төрелік» ақпараттық жүйесі - Сот өндірісі - Судопроизводство - Информационная система «Төрелік»

7119-24-3-6/356