Приложение № 16 к Правилам разработки и корректировки, проведения необходимых экспертиз инвестиционного предложения государственного инвестиционного проекта, а также планирования, рассмотрения, отбора, мониторинга и оценки реализации бюджетных инвестиций

Сравнительная таблица по сметам, предполагающим увеличение сметной стоимости

по объекту "Капитальный ремонт в доме культуры "Нефтяников" в г. Кульсары,Атырауской области.Корректировка"

№№	Наименование компонента	Первоначальная стоимость в ценах 2021 г., тыс. тенге				Стоимость выполненных работ в ценах 2021 года, тыс.тенге				Сметная стоимость остаточных работ в ценах 2023 г.,тыс. тенге				Сметная стоимость остаточных работ в текущих ценах 2024-2025 г.г., тыс. тенге (с учетом корректировок)				Разница +/- (тыс. тенге)				Причина удорожания
		Всего	в том числе			Всего	в том числе			Всего	В том числе			Всего	В том числе			Всего	В том числе			
			СМР	оборудование	прочие		СМР	оборуд	прочие		СМР	оборудование	прочие		СМР	оборудование	прочие		СМР	оборудование	прочие	
1	**Глава 2. Основные объекты строительства**																					Значительное удорожание стоимости строительных материалов, оборудования, строительной техники и механизмов, заработной платы персонала, дополнение и изменение проектных решении
	2-1 Капитальный ремонт дома культуры "Нефтяник"	79 621,524	79266,322	355,202		34625,554	34625,554			44 995,970	44640,768	355,202		128 277,165	96317,958	31959,207		83281,195	51677,190	31604,01		
	Итого по главе 2:	**79 621,524**	**79 266,323**	**355,202**		**34 625,554**	**34 625,554**			**44 995,970**	**44 640,769**	**355,202**		**128 277,165**	**96 317,959**	**31 959,207**		**83 281,195**	**51 677,190**	**31 604,005**		
	Глава 4. Объекты энергетического хозяйства																					
	4-1-1 Электроосвещение территории													25 840,197	25 840,197			25 840,197	25 840,197			
	Итого по главе 4:													**25 840,197**	**25 840,197**			**25 840,197**	**25 840,197**			
	Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения,канализации,теплоснабжения и газоснабжения																					
	6-1-1 Наружный водопровод и канализация	1 468,971	1 468,971							1 468,971	1 468,971			2 796,384	2 796,384			1 327,413	1 327,413			
	Итого по главе 6:	**1 468,971**	**1 468,971**							**1 468,971**	**1 468,971**			**2 796,384**	**2 796,384**			**1 327,413**	**1 327,413**			
	Глава 7. Благоустройство и озеленение территории																					
	7-1 Благоустройство территории	57 280,085	57 280,085			1 609,953	1 609,953			55 670,132	55 670,132			96 954,514	96 873,944	80,570		41 203,812	41 203,812	80,570		
	Итого по главе 7:	**57 280,085**	**57 280,085**			**1 609,953**	**1 609,953**			**55 670,132**	**55 670,132**			**96 954,514**	**96 873,944**	**80,570**		**41 203,812**	**41 203,812**	**80,570**		
	Итого по главам 1-7	**138 370,580**	**138 015,378**	**355,202**		**36 235,507**	**36 235,507**			**102 135,073**	**101 779,872**	**355,202**		**253 868,260**	**221 828,483**	**32 039,777**		**151 733,186**	**120 048,611**	**31 684,575**		
	Глава 8. Временные здания и сооружения																					
	Временные здания и сооружения 1,5х0,8=1,2%	1 656,185	1 656,185			434,826	434,826			1 221,358	1 221,358							- 1 221,358	- 1 221,358			
	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 5,7%													12 644,224	12 644,224			12 644,224	12 644,224			
	Итого по главе 8:	**1 656,185**	**1 656,185**			**434,826**	**434,826**			**1 221,358**	**1 221,358**			**12 644,224**	**12 644,224**			**11 422,865**	**11 422,865**			
	Итого по главам 1-8	**140 026,765**	**139 671,563**	**355,202**		**36 670,333**	**36 670,333**	-		**103 356,431**	**103 001,230**	**355,202**		**266 512,484**	**234 472,707**	**32 039,777**		**163 156,051**	**131 471,476**	**31 684,575**	-	
	Глава 9. Дополнительные затраты на строительство																					
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,4175 %)	1 979,844	1 979,844			519,802	519,802			1 460,042	1 460,042							- 1 460,042	- 1 460,042			
	Итого по главам 1-9	**142 006,609**	**141 651,407**	**355,202**	-	**37 190,135**	**37 190,135**	-	-	**104 816,475**	**104 461,273**	**355,202**	-	**266 512,484**	**234 472,707**	**32 039,777**		**161 696,009**	**130 011,434**	**31 684,575**	-	
	Непредвиденные работы и затраты 2%	2 833,028	2 833,028			743,803	743,803			2 089,225	2 089,225							- 2 089,225	- 2 089,225			
	Сметная прибыль 5 %													11 723,635	11 723,635			11 723,635	11 723,635			
	Непредвиденные работы и затраты 5%													13 325,624	11 723,635	1 601,989		13 325,624	11 723,635	1 601,99		
	Итого по сметному расчету:	**144 839,637**	**144 484,435**	**355,202**	-	**37 933,938**	**37 933,938**	-	-	**106 905,699**	**106 550,497**	**355,202**	-	**291 561,743**	**257 919,977**	**33 641,766**		**184 656,043**	**151 369,479**	**33 286,564**	-	
	в том числе на 2021 год - 100% К=2917/2778=1,05	**152 081,619**	**151 708,657**	**372,962**	-	**39 830,635**	**39 830,635**	-	-	**112 250,984**	**111 878,022**	**372,962**	-					- 112 250,984	- 111 878,022	- 372,962	-	
	в том числе на III квартал 2024 г., доля - 16,7 %, к - 1,0													48 690,811	43 072,636	5 618,175		48 690,811	43 072,636	5 618,175		
	в том числе на IV квартал 2024 г., доля - 50 %, к - 1,0													145 780,872	128 959,989	16 820,883		145 780,872	128 959,989	16 820,883		
	в том числе на I квартал 2025 г., доля - 33,3 %, к - 1,0192													98 954,190	87 536,390	11 417,800		98 954,190	87 536,390	11 417,800		
	Итого	**152 081,619**	**151 708,657**	**372,962**		**39 830,635**	**39 830,635**	-		**112 250,984**	**111 878,022**	**372,962**		**293 425,873**	**259 569,015**	**33 856,858**		**181 174,889**	**147 690,993**	**33 483,896**		
	По акту выполненных работ за декабрь 2022г.					450,685	450,685			- 450,685	- 450,685							450,685	450,685			
	Итого					**40 281,320**	**40 281,320**			**111 800,299**	**111 427,337**	**372,962**		**293 425,873**	**259 569,015**	**33 856,858**		**181 625,574**	**148 141,678**	**33 483,896**		
	НДС 12%	18 249,794			18 249,794	4 833,758			4 833,758	13 416,036			13 416,036	35 211,105			35 211,105	21 795,069			21 795,069	
	ВСЕГО по сметному расчету	**170 331,413**	**151 708,657**	**372,962**	**18 249,794**	**45 115,078**	**40 281,320**	-	**4 833,758**	**125 216,335**	**111 427,337**	**372,962**	**13 416,036**	**328 636,978**	**259 569,015**	**33 856,858**	**35 211,105**	**203 420,643**	**147 690,993**	**33 483,896**	**21 795,069**	

Затраты Заказчика:

ПИР	7 050,750	7 050,750			0,000
Экспертиза	1 025,915	1 025,915			0,000
Технадзор	4 927,444	1 305,115	3 622,329	7 717,101	4 094,772
Авторский надзор	1 703,314	451,151	1 252,163	1 349,759	97,596
Итого	14 707,424	9 832,931	4 874,493	9 066,860	4 192,367
НДС 12%	1 764,891	1 179,952	584,939	1 088,023	503,084
ИТОГО затрат заказчика	16 472,314	11 012,882	5 459,432	10 154,883	4 695,452
ВСЕГО	**186 803,727**	**56 127,960**	**130 675,767**	**338 791,861**	**208 116,094**