Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2023-05-10 № 305/23 СМР ПК1 қосымша келісім

Қостанай облысы №305/23 СМР ПК1 дс 4

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, директор Абылкаиров Олег Юрьевич тұлғасындағы "Рудный жылу желілері" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, жарғы негізінде әрекет ететін, бас директор Нарбаев Еркебулан Еликбаевич тұлғасындағы "Мелиоратор" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2023-05-10 № 305/23 СМР ПК1 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және тапсырыс берушінің объектінің барлық учаскесін пайдалануға тыйым салуына байланысты жұмыстар/қызметтер ұзақтығының мерзімдерін ұлғайту, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) 2024 жылы қайта жаңартылатын учаскелерде құрылыс-монтаждау жұмыстарын жүргізу және аяқтау мәселесі жөніндегі техникалық кеңестің 2024 жылғы 13 қыркүйектегі №2 хаттамасына сәйкес ("Рудный қаласы мен Горняцк кентінің жылу желілерін (тоқсандық және магистральдық) Қайта Құру" жұмыс жобасы. 1 учаске, №1,2 іске қосу кешендері", Тараптар Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі – келісім) жасасты және төмендегілер туралы келісімге келді: құрылыс-монтаждау жұмыстарын орындау мерзімін 2024 жылғы 15 қазанға дейін ұзарту. қыркүйек 2024ж.

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Рудный жылу желілері" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Костанайская область, г.Рудный, 40 лет Октября, 2/2
БСН 221040021614
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ49070KK1KS00580003
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 87143124740
директор Абылкаиров Олег Юрьевич

Өнім беруші:
"Мелиоратор" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Кызылординская область, г.Кызылорда, п.Тасбугет, Мустафа Шокай, 18
БСН/ЖСН 000340001900
БСК HSBKKZKX
ЖСК KZ876010201000023063
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ
Тел.: 87242216092
бас директор Нарбаев Еркебулан Еликбаевич

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 9751199-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2023 қаржылық жыл												
60631999-КРБС1	"Рудный жылу желілері" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	Магистральдық жылу құбыры желілерін/жылыту желілерін жөндеу/қайта жаңарту бойынша жұмыстар	Магистральді жылу желілерін жөндеу/қалпына келтіру жұмыстары	Рудный қаласы мен ауылдың жылу желілерін (тоқсандық және магистральдық) қайта құру бойынша құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізу. Горняцкий, 1 бөлім. №1 іске қосу кешені	Жұмыс	1	5 087 030 655.34	2023 ж. - 123 күн 20.05.23-20.09.2023 ж., 2024ж. -92 күн, 01.05.24 - 31.07.24	2023 ж. - 20.05.23-01.10.2023 ж., 2024ж. -92 күн, 01.05.24 - 15.10.24	Қостанай облысы, Рудный қ. Рудный қ., Октябрдың 40 жылдығы, 2/2 ғимарат (1)	0	2 598 963 961.81
2024 қаржылық жыл												

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

60631999-КРБС1	"Рудный жылу желілері" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	Магистральдық жылу құбыры желілерін/жылыту желілерін жөндеу/қайта жаңарту бойынша жұмыстар	Магистральді жылу желілерін жөндеу/қалпына келтіру жұмыстары	Рудный қаласы мен ауылдың жылу желілерін (тоқсандық және магистральдық) қайта құру бойынша құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізу. Горняцкий, 1 бөлім. №1 іске қосу кешені	Жұмыс	1	5 087 030 655.34	2023 ж. - 123 күн 20.05.23-20.09.2023 ж., 2024ж. -92 күн, 01.05.24 - 31.07.24	2023 ж. - 20.05.23-01.10.2023 ж., 2024ж. -92 күн, 01.05.24 - 15.10.24	Қостанай облысы, Рудный қ. Рудный қ., Октябрдың 40 жылдығы, 2/2 ғимарат (1)	0	2 488 066 693.53

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

#ID21144369 №221040021614/230327/04

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 305/23 СМР ПК1 от 2023-05-10

Костанайская область №305/23 СМР ПК1 дс 4

Товарищество с ограниченной ответственностью "Рудненские тепловые сети", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает директор Абылкаиров Олег Юрьевич, действующий на основании Устава, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Мелиоратор", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает генеральный директор Нарбаев Еркебулан Еликбаевич, действующий на основании Устав, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 305/23 СМР ПК1 от 2023-05-10 (далее – Договор), в соответствии с увеличением сроков продолжительности работ/услуг в связи с запретом заказчика пользования всеми участками объекта, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Согласно протокола №2 от 13 сентября 2024г. технического совещания по вопросу проведения и завершения строительно-монтажных работ на участках, реконструируемых в 2024году (рабочий проект "Реконструкция тепловых сетей (квартальных и магистральных) г.Рудного и п.Горняцкий. 1 участок, пусковые комплексы №№1,2", стороны заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем: продлить срок выполнения строительно-монтажных работ до 15 октября 2024г. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу и действует с 16. сентября 2024г.

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Заказчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Рудненские тепловые сети"
Костанайская область, г.Рудный, 40 лет Октября, 2/2
БИН 221040021614
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ49070KK1KS00580003
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87143124740
директор Абылкаиров Олег Юрьевич

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Мелиоратор"
Кызылординская область, г.Кызылорда, п.Тасбугет, Мустафа Шокай, 18
БИН/ИИН/ИНН/УНП 000340001900
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ876010201000023063
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: 87242216092
генеральный директор Нарбаев Еркебулан Еликбаевич

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 9751199-1

Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Финансовый год 2023												
60631999-КРБС1	Товарищество с ограниченной ответственностью "Рудненские тепловые сети"	Работы по ремонту/реконструкции магистральных теплопроводных сетей/отопительных сетей	Работы по ремонту/реконструкции магистральных теплопроводных сетей/отопительных сетей и оборудования	Проведение строительно-монтажных работ по реконструкции тепловых сетей (квартальных и магистральных) г.Рудного и пос. Горняцкий, 1участок. Пусковой комплекс №1	Работа	1	5 087 030 655.34	2023 г.-123 дня с 20.05.23 по 20.09.2023 г, 2024г. -92 дня, с 01.05.24 по 31.07.24	2023 г.- с 20.05.23 по 01.10.2023 г, 2024г. -92 дня, с 01.05.24 по 15.10.24	Костанайская область, г.Рудный г. Рудный, 40 лет Октября, строение 2/2 (1)	0	2 598 963 961.81
Финансовый год 2024												
60631999-КРБС1	Товарищество с ограниченной ответственностью "Рудненские тепловые сети"	Работы по ремонту/реконструкции магистральных теплопроводных сетей/отопительных сетей	Работы по ремонту/реконструкции магистральных теплопроводных сетей/отопительных сетей и оборудования	Проведение строительно-монтажных работ по реконструкции тепловых сетей (квартальных и магистральных) г.Рудного и пос. Горняцкий, 1участок. Пусковой комплекс №1	Работа	1	5 087 030 655.34	2023 г.-123 дня с 20.05.23 по 20.09.2023 г, 2024г. -92 дня, с 01.05.24 по 31.07.24	2023 г.- с 20.05.23 по 01.10.2023 г, 2024г. -92 дня, с 01.05.24 по 15.10.24	Костанайская область, г.Рудный г. Рудный, 40 лет Октября, строение 2/2 (1)	0	2 488 066 693.53

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.