КОПИЯ/КӨШІРМЕ

Р Е Ш Е Н И Е
ИМЕНЕМ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

11 декабря 2024 года №7527-24-00-2/12803 город Алматы

Специализированный межрайонный экономический суд города Алматы в составе председательствующего судьи Басканбаевой С.С., при секретаре Шарғын Қ.Т., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело, по иску:

ИСТЕЦ:
Товарищество с ограниченной ответственностью «Алматинские тепловые сети»

ОТВЕТЧИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью «SHEBERBUILD»

ТРЕБОВАНИЯ ИСТЦА:
о признании недобросовестным участником государственных закупок

В СУДЕ УЧАСТВОВАЛИ:
представители истца – Нурланкызы А., Токибетов Д., Набиев М.
представитель технического надзора ТОО «Казахстанский центр управления проектами» Турсынбеков Д.

ОПИСАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

19.05.2023 года между ТОО «Алматинские тепловые сети» и ИП «SHEBERBUILD» был заключен Договор о государственных закупках товаров №23Д0024Р от 20.03.2023г. (далее – Договор), согласно которого ответчик принял на себя обязательство по Реконструкции тепловых сетей от ТК-8-26 до ТК-8-26/10» расположенных по адресу: г.Алматы, Ауэзовский район, квадрат улиц: Саина-Шаляпина-Момышулы-Абая, на общую сумму 2 049 703 706,51 тенге, сроком на два финансовых года (2023-2024). Дополненный и измененный дополнительными соглашениями

Документ подписан: Басканбаева С. С., 19.12.2024

КОПИЯ/КӨШІРМЕ

№23Д0024РД от 29.06.2023г., №23Д0024РД1 от 20.12.2023г., №23Д0024РД2 от 30.01.2024г., №23Д0024РДЗ от 10.04.2024г.

Дополнительным соглашением №23Д0024РД1 от 20.12.2023г., срок действия Договора продлен до 31.12.2024, в соответствии с пп.7) п.2 ст.45 Закона РК «О государственных закупках» (далее -Закон).

Дополнительным соглашением №23Д0024РД2 от 30.01.2024г. осуществлено перераспределение суммы Договора, в связи с продлением договора на следующий финансовый год, при неизменности сумм по годам, а также определение обеспечения исполнения Договора.

Согласно технической спецификации (Приложение №13 к конкурсной документации), срок выполнения работы: в течение 8 месяцев со дня подписания акта передачи из эксплуатаций в ремонт (реконструкцию).

Товарищество с ограниченной ответственностью «Алматинские тепловые сети» обратилось в суд с вышеуказанным заявлением. Требования мотивированы тем, что со стороны ответчика принятые обязательства по договору не исполнены, работы по акту передачи из эксплуатаций в ремонт (реконструкцию) от 01.06.2023г. (график производства работ от 01.06.2023г. по 14.09.2023г.) завершены в связи с началом осенне-зимнего периода в соответствии с Протоколом технического совещания от 25.09.2023г. и приняты Заказчиком.

В текущем году, на оставшийся объем работ акт передачи из эксплуатаций в ремонт (реконструкцию) был подписан 15.05.2024г. (график производства работ от 01.06.2023ш. по 14.09.2023г.), однако, на сегодняшний день (21.10.2024г.) работы по реконструкции не завершены.

Просил суд признать недобросовестным участником государственных закупок.

Представители истца в судебном заседании исковые требования и просили суд удовлетворить в полном объеме.

Представитель технического надзора ТОО «Казахстанский центр управления проектами» Турсынбеков Д. пояснил, что предоставленные Акты выполненных работ, Акты скрытых работ он не подписал, так как не предоставлена исполнительская документация. Кроме того, работы выполнены только на 30%.

Представители ответчика на судебное заседание не явились, хотя были извещены надлежащим образом о времени и месте заседания, также не сообщили об уважительных причинах неявки и не просили о рассмотрении дела в их отсутствие.

В силу пункта 4 статьи 196 ГПК суд вправе рассмотреть дело в случае неявки кого-либо из лиц, участвующих в деле, надлежащим образом извещенных о времени и месте судебного заседания, если

Документ подписан: Басканбаева С. С., 19.12.2024

КОПИЯ/КӨШІРМЕ

признает причины их неявки неуважительными. В связи с чем, суд считает возможным рассмотреть данное гражданское дело в отсутствие ответчика.

МОТИВИРОВОЧНАЯ ЧАСТЬ:

В соответствии со статьей 272 Гражданского кодекса (далее - ГК) обязательство должно исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями законодательства, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Однако в предусмотренный срок ответчик не исполнил обязательства по договору.

На основании с подпунктом 3) пункта 4 статьи 12 Закона РК от 4 декабря 2015 года № 434-V ЗРК «О государственных закупках», реестр недобросовестных участников государственных закупок представляет собой перечень поставщиков, не исполнивших либо ненадлежащим образом исполнивших свои обязательства по заключенным с ними договорам о государственных закупках.

Согласно п.5 данной статьи Закона, реестр недобросовестных участников государственных закупок, предусмотренных подпунктами 1) и 3) части первой пункта 4 настоящей статьи, формируется на основании решений судов, вступивших в законную силу.

Поскольку ответчик принятые обязательства по договору не исполнил, суд считает необходимым признать его недобросовестным участником государственных закупок.

В соответствии со статьей 117 ГПК, государственная пошлина, от уплаты которой истец был освобожден, а также издержки, связанные с производством по делу, взыскиваются с ответчика, не освобожденного от уплаты судебных расходов в доход государства полностью или пропорционально удовлетворенной части иска.

В связи с изложенным, суд считает подлежащими взысканию с ответчика в пользу истца государственную пошлину в размере 1 846 тенге.

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ:

Руководствуясь ст.ст. 223-226 ГПК РК, суд

Р Е Ш И Л:

Иск Товарищества с ограниченной ответственностью «Алматинские тепловые сети» к Товариществу с ограниченной ответственностью «SHEBERBUILD» о признании поставщика недобросовестным участником государственных закупок – удовлетворить.

Документ подписан: Басканбаева С. С., 19.12.2024

КОПИЯ/КӨШІРМЕ

Признать Товарищество с ограниченной ответственностью «SHEBERBUILD» недобросовестным участником государственных закупок.

Взыскать с Товарищества с ограниченной ответственностью «SHEBERBUILD» в доход государства государственную пошлину в размере 1 846 (одна тысяча восемьсот сорок шесть) тенге.

Решение может быть обжаловано сторонами и (или) принесено письменное ходатайство прокурора с соблюдением требований статьи 403 Гражданского процессуального кодекса Республики Казахстан в апелляционную судебную коллегию Алматинского городского суда, через Специализированный межрайонный экономический суд г.Алматы в течение одного месяца со дня вынесения решения в окончательной форме.

Судья **Басканбаева С.С.**

«ТӨРЕЛІК» АҚПАРАТТЫҚ ЖҮЙЕСІ
Сот өндірісі
Судопроизводство
ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА «ТӨРЕЛІК»

Документ подписан: Басканбаева С. С., 19.12.2024