18.03.2025 №24-К

На рассмотрение

**Руководителю**
**Управления городской мобильности**
**города Алматы**
**Телибаеву С.Т.**

**Служебная записка**

С ТОО «BCS Construction» 27 февраля 2025 года заключен договор №50 по строительству дорог в мкр. Боралдай на сумму 1 699 567 701,19 тенге, с учетом НДС.

С ТОО «ТОП Геодезия» 3 февраля 2025 года заключен договор №9 по осуществлению технического надзора за ходом строительства дорог в мкр. Боралдай на сумму 45 450 321,84 тенге, с учетом НДС.

С ТОО «САД-2006» 7 февраля 2025 года заключен договор №11 по осуществлению авторского надзора за ходом строительства дорог в мкр. Боралдай на сумму 17 413 693,92 тенге, с учетом НДС.

Срок завершения – 31 декабря 2025 г.

В связи с отсутствием абонентских подключении и готовности по строительству инженерные сети в мкр. Боралдай, в целях эффективного использования бюджетных средств, предлагается продлить срок договоров №50, №9 и №11 до 10 января 2026 года включительно и перенести сумму выделенных финансовых средств с 2025 года на 2026 год.

Прошу Вашего решения.

**Руководитель отдела РДИ** **А. Желдикбаев**

**ПРОТОКОЛ № 84-ОД от 18.03.2025**
**заседания Технического совета**
**Управления городской мобильности города Алматы**

Место проведения: г. Алматы, пл. Республики, д. 4, каб. 528

Время и дата проведения: 12:00ч. «14» марта 2025 года

**Председательствовал:** руководитель Управления городской мобильности города Алматы Телибаев С.Т.

**Секретарь:** главный специалист отдела развития дорожной инфраструктуры Управления Аумолдаев М.Е.

**Присутствовали:** члены Технического совета – заместитель руководителя Управления Бостанов А.К., Кумаргазин Б., руководители отделов Управления Желдикбаев А.Б., Ордабаев Н.А., Надырканов Д.М., Тулеушов А.А., Манапалы А.Т., Ешанқұл А.К.

**Приглашены**: Руководитель ТОО «BCS Construction» Даулетчинов К.Ж, Директор «ТОП Геодезия» Муханов А.Б. , Директор ТОО «САД-2006» Маратов Б.М.

**Основание для проведения заседания Технического совета:** служебная записка руководителя отдела развития дорожной инфраструктуры Желдикбаева А. от 18.03.2025 года № 24-К.

**Повестка заседания:**

**Продление срока исполнения договора по строительству дорог в мкр. Боралдай.**

Выступил руководитель отдела развития дорожной инфраструктуры Управления Желдикбаев А.Б.:

С ТОО «BCS Construction» 27 февраля 2025 года заключен договор №50 по строительству дорог в мкр. Боралдай на сумму 1 699 567 701,19 тенге, с учетом НДС.

С ТОО «ТОП Геодезия» 3 февраля 2025 года заключен договор №9 по осуществлению технического надзора за ходом строительства дорог в мкр. Боралдай на сумму 45 450 321,84 тенге, с учетом НДС.

С ТОО «САД-2006» 7 февраля 2025 года заключен договор №11 по осуществлению авторского надзора за ходом строительства дорог в мкр. Боралдай на сумму 17 413 693,92 тенге, с учетом НДС.

Срок завершения – 31 декабря 2025 г.

В связи с отсутствием абонентских подключении и готовности по строительству инженерные сети в мкр. Боралдай, в целях эффективного использования бюджетных средств, предлагается продлить срок договоров №50, №9 и №11 до 10 января 2026 года включительно и перенести сумму выделенных финансовых средств с 2025 года на 2026 год.

- по договору №50 от 3.02.2025 года с ТОО «BCS Construction» на сумму 176 463 000,0 тенге (МБ);

- по договору №9 от 3.02.2022 года с ТОО «ТОП Геодезия» на сумму 4 782 000,0 тенге (МБ);

- по договору №11 от 7.02.2025 года с ТОО «САД-2006» на сумму 1 600 000,0 тенге (МБ);

Технический совет Управления, руководствуясь п. 13.3 (12.3) договоров о государственных закупках № 50 от 27.02.2025 года, № 9 от 3.02.2025 года, № 11 от 7.02.2025 года единогласно **РЕШИЛ:**

1. Продлить срок договора о государственных закупках № 50 от 27.02.2025 года, заключенного между Управлением и ТОО «BCS Construction», до 10.01.2026 года включительно и перенести сумму в размере 1 523 104 701,19 с 2025 года на 2026 год, путем создания и заключения дополнительного соглашения к договору;

2. Продлить срок договора о государственных закупках № 9 от 03.02.2025 года, заключенного между Управлением и ТОО «ТОП Геодезия», до 10.01.2026 года включительно и перенести сумму в размере 40 668 321,84 с 2025 года на 2026 год, путем создания и заключения дополнительного соглашения к договору;

3. Продлить срок договора о государственных закупках № 11 от 07.02.2025 года, заключенного между Управлением и ТОО «САД-2006», до 10.01.2026 года включительно и перенести сумму в размере 15 813 693,92 с 2025 года на 2026 год, путем создания и заключения дополнительного соглашения к договору;

Определить ответственных исполнителей по выполнению настоящего протокола – Желдикбаев А.Б., Даупас К.К.

Результаты голосования: «за» - единогласно, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Приложения: на ____ листах.

**Председатель совета** _____ **С. Телибаев**

**Заместитель руководителя** _____ **А. Бостанов**

**Заместитель руководителя** _____ **Б. Кумаргазин**

**Руководитель отдела развития улично-дорожной сети** _____ **Н. Ордабаев**

**Руководитель отдела перспективного развития и проектирования** _____ **Д. Надырканов**

| | | |
|---|---|---|
| **Руководитель отдела развития транспортной инфраструктуры и организации дорожного движения** | _____ | **А. Тулеушов** |
| **Руководитель отдела развития дорожной инфраструктуры** | _____ | **А. Желдикбаев** |
| **Руководитель отдела организации общественного транспорта** | _____ | **А. Ешанқұл** |
| **И.о. руководителя отдела экономики и финансов** | _____ | **А. Манапалы** |
| **Директор ТОО «BCS Construction»** | _____ | **К. Даулетчинов** |
| **Директор ТОО «ТОП Геодезия»** | _____ | **А. Муханов** |
| **Директор ТОО « САД-2006»** | _____ | **Б. Маратов** |
| **Секретарь совета** | _____ | **М. Аумолдаев** |

«АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ
ҚАЛАЛЫҚ МОБИЛДІЛІК БАСҚАРМАСЫ»
КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК
МЕКЕМЕСІ

КОММУНАЛЬНОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДСКОЙ
МОБИЛЬНОСТИ ГОРОДА АЛМАТЫ»

# БҰЙРЫҚ

06.02.2025 № 36-ОД

Алматы қаласы

# ПРИКАЗ

город Алматы

**О внесении изменений в приказ Управления городской мобильности города Алматы от 30 июня 2023 года № 342-ОД «О создании Технического совета Управления городской мобильности города Алматы»**

В соответствии со статьей 65 Закона Республики Казахстан «О правовых актах» ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ Управления городской мобильности города Алматы от 30 июня 2023 года №342-ОД «О создании Технического совета Управления городской мобильности города Алматы» следующие изменения:

в приложении, утвержденным указанным приказом:

ввести в состав Технического совета Управления городской мобильности города Алматы:

| | | |
|---|---|---|
| Ешанқұл Азамат Көмекбайұлы | — | руководитель отдела организации общественного транспорта, член комиссии; |
| Маңғалы Айзада Талғатқызы | — | и.о. руководителя отдела экономики и финансов, член комиссии; |

вывести из состава Технического совета Управления городской мобильности города Алматы Байгоныровa Каната Кожаметовича.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель С. Телибаев

0000263

Приложение
к приказу Упарвления городской
мобильности города Алматы
от «06» 02 2025 года № 36-ОД

**Состав Технического совета**
**Управления городской мобильности города Алматы**

| | | |
|---|---|---|
| √ 1 | ТЕЛИБАЕВ<br>Сагындык Токтасынович | - руководитель Управления городской мобильности города Алматы, председатель комиссии |
| √ 2 | БОСТАНОВ<br>Асан Кайсарович | - исполняющий обязанности заместителя руководителя Управления городской мобильности города Алматы, член комиссии |
| √ 3 | КУМАРГАЗИН<br>Бауыржан Серикович | заместитель руководителя Управления городской мобильности города Алматы, член комиссии |
| √ 4 | ОРДАБАЕВ<br>Нурзат Аманалиевич | - руководитель развития улично-дорожной сети Управления городской мобильности города Алматы, член комиссии |
| √ 5 | ТУЛЕУШОВ<br>Асет Адилович | - руководитель отдела развития транспортной инфраструктуры и организации дорожного движения Управления городской мобильности города Алматы, член комиссии |
| √ 6 | ЖЕЛДИКБАЕВ<br>Айдос Берикович | - руководитель отдела разбития дорожной инфраструктуры Управления городской мобильности города Алматы, член комиссии |
| 7 | МАНАПАЛЫ<br>Айзада Талгатқызы | - и.о. руководителя отдела экономики и финансов Управления городской мобильности города Алматы, член комиссии |
| √ 8 | НАДЫРКАНОВ<br>Данияр Марисович | - руководитель отдела перспективного развития и проектирования Управления городской мобильности города Алматы, член комиссии |
| 9 | ЕШАНҚҰЛ<br>Азамат Көмекбайұлы | - руководитель отдела организации общественного транспорта Управления городской мобильности города Алматы, член комиссии |
| 10 | АУМОЛДАЕВ<br>Максат Ерланович | - главный специалист отдела перспективного развития и проектирования Управления городской мобильности города Алматы, секретарь |