Р Е Ш Е Н И Е
ИМЕНЕМ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

27 января 2025 года дело №3514-24-00-2/5827 город Караганды

Специализированный межрайонный экономический суд Карагандинской области в составе
председательствующего судьи Тастанбаевой Г.О.,
при секретаре судебного заседания Абжанове А.Т.,
рассмотрел в открытом судебном заседании гражданское дело по иску:

ИСТЕЦ:
государственное учреждение «Аппарат акима Аксу-Аюлинского сельского округа Шетского района Карагандинской области»

ОТВЕТЧИК:
товарищество с ограниченной ответственностью «ГрадСтройСервис»

ТРЕТЬИ ЛИЦА, НЕ ЗАЯВЛЯЮЩИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, НА ПРЕДМЕТ СПОРА: товарищество с ограниченной ответственностью «Корпорация «Асыл-Строй», товарищество с ограниченной ответственностью «Қабылан эксперт»

ТРЕБОВАНИЯ ИСТЦА:
1) о признании недобросовестным участником государственных закупок
2) о понуждении предоставления исполнительной документации

В СУДЕ УЧАСТВОВАЛИ:
прокурор Сим Н.В., представитель истца – Мухамедсафа М., представитель третьего лица – Идрисов Э.М.

ОПИСАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ:

09.02.2023 года между государственным учреждением «Аппарат акима Аксу-Аюлинского сельского округа Шетского района Карагандинской области (далее по тексту – заказчик, истец) и товариществом с ограниченной ответственностью (ТОО) «ГрадСтройСервис» (далее по тексту – подрядчик, ответчик) заключен договор о государственных закупках работ в сфере строительства № 20 (далее по тексту – Договор).

Предметом Договора является выполнение работ по капитальному ремонту административного здания по улице Шортанбай Жырау, 101, в селе Аксу-Аюлы, Шетского района, Карагандинской области.

Общая сумма Договора составляет 172 678 434,35 тенге, в том числе налог на добавленную стоимость (далее – НДС) 18 501 260,82 тенге.

Во исполнение обязательства по обеспечению исполнения Договора на протяжении с 2023 по 2024 годы подрядчиком заказчику представлены договора добровольного страхования гражданско-правовой ответственности поставщика, заключенный с акционерным обществом (АО) «СК «Jusan Garant» и АО «Freedom Finance Insurance».

Договор вступает в силу после его регистрации заказчиком в территориальном подразделении казначейства Министерства финансов Республики Казахстан и действует по 31 декабря 2025 года (п.9.1 Договора).

В органах казначейства Договор зарегистрирован 15 февраля 2023 года.

Согласно приложению №1 к Договору срок исполнения обязательств определен – декабрь 2024 года, тем самым, работы должны быть выполнены не позднее 31 декабря 2024 года.

Истцом представлены подписанные сторонами, авторским, техническим надзорами следующие акты выполненных работ (далее – АВР): - № 1 за июнь 2023 года на сумму 18 196 403,88 тенге в том числе НДС; - № 2 за июль 2023 года на сумму 8 418 368,07 тенге в том числе НДС; - № 3 за июль 2023 года на сумму 1 607 176,77 тенге в том числе НДС; - № 3 за август 2023 года на сумму 36 705 308,64 тенге в том числе НДС; - № 4 за июль 2023 года на сумму 8 660 478,40 тенге в том числе НДС; - №5 за июль 2023 года на сумму 11 485 729,92 тенге в том числе НДС; - № 6 за декабрь 2023 года на сумму 22 837 679,58 тенге в том числе НДС; - № 8 за сентябрь 2023 года на сумму 27 177 017,73 тенге в том числе НДС; - № 7 за февраль 2024 года на сумму 6 833 859,45 тенге в том числе НДС.

Подрядчику выплачены суммы согласно счетам к оплате № 1242289/23-173 от 17 марта 2023 года в сумме 50 400 тенге, № 1242289/23-252 от 19 апреля 2023 года в сумме 14 185 800 тенге; № 1242289/23-455 от 17 июля 2023 года в сумме 12 737 469,69 тенге; № 1242289/23-508 от 7 августа 2023 года в сумме 21 120 227,21 тенге; № 1242289/23-606 от 19 сентября 2023 года в сумме 20 691 292,17 тенге; № 1242289/23-633 от 28 сентября 2023 года в сумме 18 308 707,83 тенге; № 1242289/23-606 от 05 октября 2023 года в сумме 715204,58 тенге; № 1242289/23-855 от 21 декабря 2023 года в сумме 12446571,65 тенге; № 1242289/23-882 от 25 декабря 2023 года в сумме 14975658,12 тенге; № 1242289/24-195 от 27 марта 2024 года в сумме 4783701,62 тенге.

Ответчиком нарушены условия Договора, работы не завершены, истец обратился в суд с учетом уточнении иском о признании ответчика недобросовестным участником государственных закупок, о понуждении представить исполнительную документацию по выполненным работам и о расторжении Договора.

Документ подписан: Iастанбаева Г. О., 03.02.2025

Заказчиком, 27 ноября 2024 года Договор расторгнут на веб-портале в одностороннем порядке, в связи с чем, истцом в ходе судебного разбирательства уменьшены требования в этой части.

Технический надзор по спорному объекту осуществляет ТОО «Қабылан эксперт» на основании договора о государственных закупках услуг № 40 от 17 марта 2023 года.

Авторский надзор осуществляет ТОО «Корпорация «Асыл-Строй» на основании договора о государственных закупках услуг № 41 от 18 марта 2023 года.

Представитель истца в судебном заседании поддержал иск с учетом уточнения, пояснил, что ответчиком 90 % работ по Договору выполнены, исполнительная документация по выполненным работам после подачи настоящего иска передана техническому надзору. Просит иск удовлетворить.

Представитель третьего лица - авторского надзора в судебном заседании рассмотрение дела просил оставить на усмотрение суда, пояснил, что АВР подписывались после принятия работ техническим надзором, контроль по исполнительной документации вел технический надзор.

Участвовавший на предыдущем судебном разбирательстве представитель третьего лица - технического надзора пояснил, что работы неоднократно приостанавливались и возобновлялись, исполнительную документацию подрядчик передал при подписании АВР.

Прокурор в заключении полагал иск подлежащим частичному удовлетворению.

Ответчик в судебное заседание не явился, отзыв на иск не представил, хотя надлежащим образом извещен о времени и месте судебного заседания.

Суд признал неявку ответчика и технического надзора неуважительной и определил рассмотреть дело без участия указанных лиц по правилам части 4 статьи 196 Гражданского процессуального кодекса Республики Казахстан (далее – ГПК).

МОТИВИРОВОЧНАЯ ЧАСТЬ:

Требование №1

Согласно пунктам 1 и 3 статьи 386 Гражданского кодекса Республики Казахстан (далее – ГК) договор вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента его заключения (статья 393 ГК). Если законодательством или договором предусмотрен срок действия договора, окончание этого срока влечет прекращение обязательств сторон по договору.

В силу подпункта 3) пункта 4 статьи 12 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках», *действовавший на момент договорных правоотношений* (далее – Закон) реестр недобросовестных участников государственных закупок представляет собой перечень: поставщиков, не исполнивших либо ненадлежащим образом исполнивших свои обязательства по заключенным с ними договорам о государственных закупках.

документ подписан: Іастанбаева І. О., 03.02.2025

Согласно пункту 1 статьи 277 ГК, если обязательство предусматривает или позволяет определить день его исполнения или период времени, в течение которого оно должно быть исполнено, обязательство подлежит исполнению в этот день или, соответственно, в любой момент в пределах такого периода.

В соответствии с пунктом 4 статьи 12 Закона в случаях, указанных в подпунктах 1) и 3) части 1 настоящего пункта, заказчик обязан не позднее тридцати календарных дней со дня, когда ему стало известно о факте нарушения поставщиком законодательства Республики Казахстан о государственных закупках, обратиться с иском в суд о признании такого потенциального поставщика или поставщика недобросовестным участником государственных закупок.

В силу аункта 23 статьи 43 Закона, договор о государственных закупках считается исполненным при условии полного выполнения заказчиком и поставщиком принятых обязательств по указанному договору.

Судом установлено, что государственные закупки проведены способом конкурса с использованием рейтингово-балльной системы, по итогам которого между сторонами заключен Договор.

Тем самым, подрядчик, приняв участие в государственных закупках, подписав Договор с заказчиком, согласился и принял на себя обязательство выполнить работы в соответствии с его требованиями и условиями, а также сроки с указанными в проекте.

Пунктом 4.1 Договора, подрядчик обязался обеспечить полное и надлежащее исполнение взятых на себя обязательств по договору. При исполнении своих обязательств по Договору обеспечить соответствие выполняемых работ требованиям, указанным в приложениях к настоящему Договору, являющихся его неотъемлемой частью.

Условием Договора определено, что объем выполняемых работ оговорен в приложении 1 к Договору (пункт 3.4 Договора). Общая сумма Договора составляет 172 678 434,35 тенге с учетом НДС 18 501 260,82 тенге.

На общую стоимость Договора подписанных АВР не представлено, ответчиком, несмотря на неоднократность отложений судебных заседаний, в опровержение доводов истца суду не представлено доказательств, тогда как, статьей 72 ГПК, предусмотрено, что каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, использовать средства защиты, утверждать, оспаривать факты, приводить доказательства.

В соответствии со статьей 73 ГПК, непредставление суду имеющихся у сторон доказательств исключает возможность представления этих доказательств суду апелляционной, кассационной инстанций.

Документ подписан: Iастанбаева I. О., 03.02.2025

Указанный Законом срок заказчиком соблюден, работы должны быть выполнены до 31 декабря 2024 года, посредством ИС «Төрелік» Судебный кабинет иск в суд поступил 23 октября 2024 года (уведомление технического надзора заказчиком получено 15 октября 2024 года).

Суд разрешая дело в пределах заявленных истцом требований в порядке статьи 225 ГПК, при установленных обстоятельства и совокупности, представленных доказательств, требование №1 подлежит удовлетворению.

В силу части 1 статьи 117 ГПК, государственная пошлина в сумме 1846 тенге, от уплаты которой истец освобожден при подаче иска подлежит взысканию с ответчика в доход местного бюджета.

Требование №2

В силу статьи 75 Закона Республики Казахстан от 16 июля 2001 года № 242 «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» приемка объекта от подрядчика (генерального подрядчика) осуществляется заказчиком совместно с техническим и авторским надзорами. После получения от подрядчика (генерального подрядчика) письменного извещения о готовности объекта к приемке в эксплуатацию заказчик осуществляет приемку объекта в эксплуатацию. Заказчик на основании декларации о соответствии, заключений о качестве строительно-монтажных работ и соответствии выполненных работ проекту совместно с подрядчиком (генеральным подрядчиком), лицами, осуществляющими технический и авторский надзоры, обязан проверить исполнительную техническую документацию на предмет наличия и комплектности, осмотреть и принять объект в эксплуатацию по соответствующему акту.

Согласно пункту 6.2 Строительных норм 1.03.-00-2011 (далее-СН), лицо, осуществляющее строительство, в соответствии с законодательством об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности составляет исполнительную документацию: - акты освидетельствования геодезической разбивочной основы объекта капитального строительства; - акты разбивки осей объекта капитального строительства на местности; - акты освидетельствования скрытых работ; - акты освидетельствования ответственных конструкций; - акты освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения; - комплект рабочих чертежей с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или о внесенных в них по согласованию с проектировщиком изменениях, сделанных лицами, ответственными за производство строительно-монтажных работ; - исполнительные геодезические схемы; - исполнительные схемы и профили участков сетей инженерно-технического обеспечения; - акты испытания и опробования технических устройств; - результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля; -документы, подтверждающие проведение контроля, за качеством применяемых

Документ подписан: Тастанбеков

экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля; -документы, подтверждающие проведение контроля, за качеством применяемых строительных материалов (изделий); - иные документы, отражающие фактическое исполнение проектных решений.

В соответствии с пунктом 1.11 СН, после завершения строительства здания или сооружения или его части, указанные документы передаются генподрядчику, а после завершения приемки должны быть переданы застройщику (заказчику).

Разделом 4 Договора также предусмотрены обязательства подрядчика.

Как установлено, на рассматриваемый период работы по вышеназванному объекту не завершены, Договор расторгнут, часть работы приняты согласно актам выполненных работ.

14 октября 2024 года заказчик на веб-портале информировал подрядчика о необходимости предоставления исполнительно-технической документации в срок до 17 октября 2024 года.

Между тем, представители истца и технического надзора в судебном заседании пояснили о предоставлении подрядчиком техническому надзору исполнительно-технической документации на выполненные работы после подачи настоящего иска в суд.

Учитывая, что законодательством возложена обязанность на лиц, осуществляющих технический и авторский надзоры, принятие и проверка исполнительной технической документации на предмет наличия и комплектности по соответствующему акту, а также обстоятельство передачи документации подрядчиком в ходе судебного разбирательства техническому надзору, суд приходит к выводу, что иск удовлетворению не подлежит.

Государственная пошлина в порядке статьи 117 ГПК подлежит отнесению на республиканский бюджет.

<u>РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ:</u>

Руководствуясь статьями 223-226 Гражданского процессуального кодекса Республики Казахстан, суд

Р Е Ш И Л:

Иск государственного учреждения «Аппарат акима Аксу-Аюлинского сельского округа Шетского района Карагандинской области» к товариществу с ограниченной ответственностью «ГрадСтройСервис» о признании недобросовестным участником государственных закупок и понуждении предоставить исполнительную документацию – удовлетворить частично.

Признать товарищество с ограниченной ответственностью «ГрадСтройСервис» недобросовестным участником государственных закупок.

Документ подписан: Іастанбаева І. О., 03.02.2025

В удовлетворении остальной части иска - отказать.

Апелляционная жалоба сторонами и/или ходатайство прокурором могут быть поданы в течение одного месяца со дня вынесения решения в окончательной форме, а лицами, не участвовавшими в судебном разбирательстве, со дня направления им копии решения с соблюдением требований статей 403, 404 ГПК в судебную коллегию по гражданским делам Карагандинского областного суда через специализированный межрайонный экономический суда Карагандинской области.

Судья: Тастанбаева Г.О.

Копия верна.

Судья: Тастанбаева Г.О.

справка

Решение вступило в законную силу 05.03.2025 года

Судья: Тастанбаева Г.О.

Документ создан в Информационной системе «Правосудие»