Приложение 16
к правилам разработки или корректировки, проведения необходимых экспертиз инвестиционного предложения государственного инвестиционного проекта, а также планирования, рассмотрения, отбора, мониторинга и оценки реализации бюджетных инвестиций

Сравнительная таблица первоначальной и ориентировочной скорректированной стоимости затрат проекта

Корректировка ПСД на "Строительство музыкальной школы на 150 мест в с.Томарлы г. Атырау Атырауской области (корректировка)"

№ п.п.	Наименование проекта	Наименование компонента	Первоначальная стоимость, тыс.тенге				Ориентировочная скрорректированная стоимость (тыс. тенге)				Разница (+) -увеличение, (-) - снижение (тыс.тенге)				причина удорожания
			всего	в т.ч. СМР	в т.ч. оборудование	в т.ч. прочие затраты	всего	в т.ч. СМР	в т.ч. оборудование	в т.ч. прочие затраты	всего	в т.ч. СМР	в т.ч. оборудование	в т.ч. прочие затраты	
1	Строительство музыкальной школы на 150 мест в с.Томарлы г. Атырау Атырауской области (корректировка)	первоначальная стоимость согласно заключения № № ЭСП-0202/19 от 02.08.2019 г.	504 880,668	361 941,218	61 513,883	81 425,567	991 352,217	702 071,372	125 591,666	163 689,179	486 471,549	340 130,154	64 077,783	82 263,612	изменения согласно обновленных технических условий, расчет изменений в текущих ценах с 2019г на 2024-2025 г.г.

Руководитель ГУ "Управление строительства Атырауской области" _____ **Кусайнов Н.М.**