КОПИЯ/КӨШІРМЕ

Документ подписан: Трумова Г. Ч., 26.06.2025
Документ подписан: Ахановa Ж. А., 26.06.2025
Документ подписан: Мейржанова Г. С., 26.06.2025

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

23 июня 2025 года № 4968 город Алматы

Судебная коллегия по гражданским делам Алматинского городского суда в составе
председательствующего судьи Трумовой Г. Ч.
судей Ахановой Ж. А., Мейржановой Г. С.

рассмотрела в открытом судебном заседании, посредством видеоконференцсвязи гражданское дело по иску

ИСТЕЦ:
Акционерное общество «Национальная компания «ҚазАвтоЖол»

ОТВЕТЧИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью «Макс Дорстройсервис-21»

ТРЕБОВАНИЯ ИСТЦА:
О признании недобросовестным участником государственных закупок

АПЕЛЛЯЦИОННАЯ ЖАЛОБА:
ТОО «Макс Дорстройсервис-21»

на РЕШЕНИЕ
специализированного межрайонного экономического суда города Алматы от 20 марта 2025 года

В СУДЕ УЧАСТВОВАЛИ:
Представитель истца Кангожин Ж.С.,
Представитель ответчика Кумысбеков С.

<u>ОПИСАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ:</u>

11 сентября 2024 года между истцом и ответчиком заключен Договор о государственных закупках № 090140000306/241202/00 на текущий ремонт автомобильной дороги республиканского значения А-21 «Мамлютка - Костанай» км 4-14, 64-70, 104-109,117-123, 131-132,143-180 Северо-Казахстанской области на сумму 7 077 625 700,66 тенге. Согласно Приложению 1 к Договору сумма финансирования на 2024 год составила 980 872,97 тенге, на 2025 год - 7 076 644 827,69 тенге.

КОПИЯ/КӨШІРМЕ

Документ подписан: Трумова Г. Ч., 26.06.2025

Документ подписан: Аханова Ж. А., 26.06.2025

Документ подписан: Мейржанова Г. С., 26.06.2025

5 ноября 2024 года между сторонами заключено дополнительное соглашение № 090140000306/241202/01 сумма финансирования на 2024 год составила 1 000 000 000 тенге, на 2025 год - 6 077 625 700,66 тенге.

Срок исполнения 2025 год.

29 ноября 2024 года договор расторгнут.

Иск мотивироан тем, что срок исполнения обязательства, по Договору истек, однако, работы не выполнены. Кроме того, ответчиком, после подписания дополнительного соглашения (изменения размера финансирования на 2024 год) не внесена сумма обеспечения исполнения договора в размере 3 %, то есть 29 970 573,81 тенге.

Решением специализированного межрайонного экономического суда города Алматы от 20 марта 2025 года (далее – решение) иск Акционерного общества «Национальная компания «ҚазАвтоЖол» к Товариществу с ограниченной ответственностью «Макс Дорстройсервис-21» о признании недобросовестным участником государственных закупок удовлетворен. Суд решил: «Признать товарищество с ограниченной ответственностью «Макс Дорстройсервис-21» (БИН 090140000306) недобросовестным участником закупок. Взыскать с товарищества с ограниченной ответственностью «Макс Дорстройсервис-21» (БИН 090140000306) в доход государства государственную пошлину в размере 1 966 тенге».

Не согласившись с решением, ответчик подал апелляционную жалобу.

В судебном заседании ответчик просил решение отменить, вынести новое решение.

Истец в судебном заседании решение просил оставить без изменения.

МОТИВИРОВОЧНАЯ ЧАСТЬ:

Согласно статье 427 Гражданского процессуального кодекса Республики Казахстан (далее - ГПК) основаниями к отмене либо изменению решения суда в апелляционном порядке являются: 1) неправильное определение и выяснение круга обстоятельств, имеющих значение для дела; 2) недоказанность установленных судом первой инстанции обстоятельств, имеющих значение для дела; 3) несоответствие выводов суда первой инстанции, изложенных в решении, обстоятельствам дела; 4) нарушение или неправильное применение норм материального или процессуального права. Нормы материального права считаются нарушенными или неправильно примененными, если суд: 1) не применил закон, подлежащий применению; 2) применил закон, не подлежащий применению; 3) неправильно истолковал закон.

КОПИЯ/КӨШІРМЕ

Документ подписан: Трумова Г. Ч., 26.06.2025
Документ подписан: Аханова Ж. А., 26.06.2025
Документ подписан: Мейржанова Г. С., 26.06.2025

В соответствии с пунктом 316 «Правил осуществления закупок отдельными субъектами квазигосударственного сектора, за исключением Фонда национального благосостояния и организаций Фонда национального благосостояния» утвержденного Приказом Министра финансов Республики Казахстан №1253 от 30 ноября 2021 года (далее - Правила) поставщик в течение десяти рабочих дней со дня заключения договора вносит обеспечение исполнения договора, а также сумму обеспечения в случае принятия антидемпинговых мер, предусмотренных настоящими Правилами.

Согласно пункту 4.1.2 Договора подрядчик обязуется в течение десяти рабочих дней со дня заключения Договора, внести сумму обеспечения исполнения Договора в размере трех процентов от общей суммы Договора равную 29 426,19 тенге и размеров аванса, предусмотренных по предметам договора согласно Приложению 1 к Договору равную 294 261,89 тенге, а также сумму в соответствии с антидемпинговыми мерами равную тенге, что в общем составляет 323 688,08 тенге в виде гарантийного денежного взноса на банковский счет Заказчика либо банковской гарантии.

В рамках выполнения вышеуказанных условий Подрядчиком внесено обеспечение исполнение договора в виде гарантийного денежного взноса согласно платежным поручениям №1138 и №1139 от 23 сентября 2024 года.

В дальнейшем, в связи с выделением дополнительного финансирования с Подрядчиком заключено Дополнительное соглашение №090140000306/241202/01 от 5 ноября 2024 года.

Согласно Приложению 1 к Дополнительному соглашению сумма финансирования распределилась следующим образом: 2024 год - 1 000 000 000,00 тенге, 2025 год - 6 077 625 700,66 тенге.

Пунктом 322 Правил установлено, что в случае заключения договора со сроком действия более одного финансового года, размер обеспечения исполнения договора на текущий финансовый год исчисляется исходя из годовой суммы договора, предусмотренной в соответствующем финансовом году.

Пунктом 1.1.1 Дополнительного соглашения установлено, что Подрядчик обязан в течение десяти рабочих дней со дня заключения настоящего Дополнительного соглашения, внести сумму обеспечения исполнения Договора в размере трех процентов, равную 29 970 573,81 тенге и размеров аванса, предусмотренных по предметам договора согласно Приложению 1 равную 299 705 738,11 тенге в виде гарантийного денежного взноса на банковский счет Заказчика, либо банковской гарантии.

Таким образом, срок внесения обеспечения исполнения Договора истек 19 ноября 2024 года. Однако ответчиком обеспечение не внесено, в связи с чем, согласно подпункту 3 пункта 336 Правил 20 ноября 2024 года

7599-25-3-2/4950

КОПИЯ/КӨШІРМЕ

Документ подписан: Трумова Г. Ч., 26.06.2025
Документ подписан: Аханова Ж. А., 26.06.2025
Документ подписан: Мейржанова Г. С., 26.06.2025

Заказчиком посредством веб-портала направлено уведомление о намерении расторгнуть договор.

29 ноября 2024 года Договор расторгнут.

В силу статьи 10 Закона «О закупках отдельных субъектов квазигосударственного сектора» от 8 июня 2021 года №47-VII (далее - Закона) реестр недобросовестных участников закупок представляет собой перечень поставщиков, не исполнивших либо ненадлежащим образом исполнивших свои обязательства по заключенным с ними договорам.

Пунктом 8 Нормативного постановления Верховного Суда Республики Казахстан от 21 апреля 2022 года № 4 «О применении судами законодательства о государственных закупках» (далее - Нормативное постановление) разъяснено, что при рассмотрении исков о признании поставщиков, не исполнивших либо ненадлежащим образом исполнивших свои обязательства по заключенным с ними договорам о государственных закупках, недобросовестными участниками государственных закупок судам необходимо принимать во внимание вину поставщика как основание гражданско-правовой ответственности в соответствии со статьей 359 ГК и наступившие негативные последствия для заказчика, исходя из критериев справедливости и разумности согласно части пятой статьи 6 ГПК. Под негативными последствиями следует понимать причинение стороне договора такого ущерба, что она в значительной степени лишилась того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора (пункт 2 статьи 401 ГК). Также подлежат оценке судами дополнительные соглашения, заключаемые сторонами договора о государственных закупках в части изменения срока выполнения работ. Статьей 45 Закона установлены основания внесения изменений в проект договора о государственных закупках либо заключенный договор о государственных закупках. В этой связи суды должны иметь в виду, что если сторонами не вносились изменения в договор, проектно-сметную документацию в соответствии с подпунктами 7), 8), 9) пункта 2 статьи 45 Закона, то ссылка на дополнительные соглашения в части изменения срока выполнения работ, предусмотренного заключенным договором о государственных закупках, является необоснованной.

Судебная коллегия считает, что невнесение в соответствии с условиями Дополнительного соглашения суммы обеспечения исполнения Договора, правомерно признано основанием для удовлетворения иска.

В суде апелляционной инстанции довод истца о том, что подрядчик не приступил к выполнению обязательств за 2024 год, не был надлежащим образом опровергнут ответчиком.

В соответствии со статьей 10 Закона, в случае, указанном в подпункте 3) части первой настоящего пункта, заказчик обязан не

КОПИЯ/КӨШІРМЕ

Документ подписан: Трумова Г. Ч., 26.06.2025

позднее тридцати календарных дней со дня, когда ему стало известно о факте нарушения поставщиком договора, обратиться с иском в суд о признании такого поставщика недобросовестным участником закупок, за исключением случаев выплаты поставщиком неустойки (штрафа, пени) и полного исполнения им договорных обязательств.

Срок внесения обеспечения исполнения Договора истек 19 ноября 2024 года, иск в суд был подан 12 декабря 2024 года.

При таких обстоятельствах решение отмене не подлежит.

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ:

Руководствуясь статьями 423 - 426 Гражданского процессуального кодекса Республики Казахстан, судебная коллегия

ПОСТАНОВИЛА:

Решение специализированного межрайонного экономического суда города Алматы от 20 марта 2025 года оставить без изменения.

Апелляционную жалобу оставить без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его оглашения.

Постановление может быть пересмотрено в установленном ГПК кассационной порядке.

Председательствующий **Трумова Г. Ч.**

Судьи **Аханова Ж. А.**

Мейржанова Г. С.

Документ подписан: Аханова Ж. А., 26.06.2025

Документ подписан: Мейржанова Г. С., 26.06.2025

7599-25-3-2/4950

КОПИЯ/КӨШІРМЕ

Документ подписан: Трумова Г. Ч., 26.06.2025
Документ подписан: Аханова Ж. А., 26.06.2025
Документ подписан: Мейржанова Г. С., 26.06.2025

ПАМЯТКА

Уважаемый участник судопроизводства!

В случае несогласия с постановлением апелляционной инстанции Вы вправе обжаловать в течение 6 месяцев со дня вступления его в законную силу (статья 435 ГПК)

Прежде чем обратиться в Верховный Суд необходимо ПРОВЕРИТЬ:

I. Имеет ли право кассация рассматривать Ваше ходатайство (часть 2 статьи 434 ГПК – перечень судебных актов, не подлежащих пересмотру в кассационном порядке);

II. Правильно ли заполнено ходатайство (статья 441 ГПК) и оформлены документы Вашего представителя (статья 61 ГПК).

Обязательно надо приложить к ходатайству доверенность, удостоверение адвоката и письменное уведомление о защите (представительстве), документ, подтверждающий членство в палате юридических консультантов.

III. Правильно ли уплачена госпошлина? Надо внимательно прочитать:

- статью 610 Налогового кодекса;
- статью 104 ГПК;
- пункт 3 Нормативного постановления Верховного Суда от 07.07.2016г. № 6 «О некоторых вопросах недействительности сделок и применении судами последствий их недействительности».
- основания освобождения от госпошлины? (статья 616 НК).

IV. Госпошлину в Верховный Суд следует уплатить по указанным реквизитам:

Бенефициар: РГУ «Управление государственных доходов **по Есильскому району** Департамента государственных доходов по городу Астане Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан»

БИН: 081240013779

ИИК: KZ24070105KSN0000000

Банк бенефициара: ГУ «Комитет казначейства Министерства финансов Республики Казахстан»

БИК: KKMFKZ2A

Код налогового органа: 6205

КБК 108126

КНП 911