Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2025-08-28 № 195 қосымша келісім

Батыс Қазақстан облысы №070640005252/250214/02

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, Директор Исмагулова Сауле Магауятовна тұлғасындағы Батыс Қазақстан облысының әкімдігі денсаулық сақтау басқармасының "Жәнібек аудандық ауруханасы" шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, мемлекеттик тиркеу туралы негізінде әрекет ететін, Басшысы Дуюсова Алия Кайратбековна тұлғасындағы ИП Дуюсова, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2024 жылғы 1 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2025-08-28 № 195 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және подпунктом 3) пункта 2 статьи 18 Закона, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Шарттың жалпы сомасы 21 462 301.00 (жиырма бір миллион төрт жүз алпыс екі мың үш жүз бір тенге нөл тиын) құрайды.
Шарт мәтініңде сөздер мен сандарды "12 388 888.00 (он екі миллион үш жүз сексен сегіз мың сегіз жүз сексен сегіз тенге нөл тиын)" сөздерге мен сандарға ауыстыру "21 462 301.00 (жиырма бір миллион төрт жүз алпыс екі мың үш жүз бір тенге нөл тиын)".

2) Жәнібек аудандық ауруханасы мен Ұзынкөл ФАП ғимараттарын ағымдағы жөндеуге арналған шартты орындау барысында бастапқы сметада ескерілмеген жасырын ақаулар анықталды. Ескі жабындарды бөлшектеу кезінде қабырғалар мен төбелердің нақты күйі майлы және перхлорвинил бояуларынан тазарту, беттерді праймерлеу және акрил су негізіндегі бояудың қосымша қабаттарын қолдану бойынша қосымша жұмыстарды қажет ететіні анықталды. Бұл жұмыстар сапалы және ұзақ мерзімді қамтуды, сондай-ақ құрылыс нормаларының талаптарына сәйкестігін қамтамасыз ету үшін міндетті болып табылады. Бөлімдер бойынша жұмыс: қолданыстағы бөлімдердің деформациясы және тозуы, олардың беріктік сипаттамаларын қалпына келтіру мүмкін .стігі. Терезелер мен есіктердегі жұмыстар: тозу, геометрияның бұзылуы, тығыздықты қалпына келтіру мүмкіндігінің болмауы. Еден жабынының құрылғысы: анықталған негіздің бұзылуы және жабынның тозуы. Ұзынкөл ФАП объектісі бойынша қосымша жұмыстар: беріктігін жоғалтқан және жаңа әрлеу қабаттарын қолдануға кедергі келтіретін көп қабатты ескі жабындардың болуы. Негізгі жұмыстар толық көлемде орындалды, алайда анықталған қосымша көлемдерді бұрын көздеу мүмкін болмады. Осыған байланысты қосымша жұмыстардың қажеттілігі мен көлемін растайтын қосымша сметалық есеп жасалды. Жергілікті сметаға сәйкес қосымша жұмыстардың жалпы құны материалдарды, тетіктерді, еңбекақыны және нормативтік еңбек сыйымдылығын қоса алғанда, 9 073 413,00 (тоғыз миллион жетпіс үш мың төрт жүз он үш тенге) 00 тиын құрайды.

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім қол қою күнінен бастап күшіне енеді және 2025-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
Батыс Қазақстан облысының әкімдігі
денсаулық сақтау басқармасының
"Жәнібек аудандық ауруханасы"
шаруашылық жүргізу құқығындағы
мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны
Западно-Казахстанская область,
Жанибекский район, с.Жанибек, ЖЕНИС,
17
БСН 070640005252
БСК EURIKZKA
ЖСК KZ1994813KZT22030497
"Еуразиялық Банк" АҚ
Тел.: 8/71135/21-9-19
Директор Исмагулова Сауле Магауятовна

Өнім беруші:
ИП Дуюсова
Казахстан, Аксай, УЛИЦА Маметова, 7
БСН/ЖСН 920827400024
БСК CASPKZKA
ЖСК KZ87722S000022879509
"KASPI BANK" АҚ
Тел.: 87028068189
Басшысы Дуюсова Алия Кайратбековна

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 15095565-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2025 қаржылық жыл												

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

78621283-3ЦП1	Батыс Қазақстан облысының әкімдігі денсаулық сақтау басқармасының "Жәнібек аудандық ауруханасы" шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны	Работы по текущему ремонту жилых зданий/сооружений/помещений	Работы по текущему ремонту жилых зданий/сооружений/помещений	Жәнібек аудандық ауруханасы мен Ұзынкөл ФАП ғимараттарын ағымдағы жөндеуге арналған шартты орындау барысында бастапқы сметада ескерілмеген жасырын ақаулар анықталды. Ескі жабындарды бөлшектеу кезінде қабырғалар мен төбелердің нақты күйі майлы және перхлорвинил бояуларынан тазарту, беттерді праймерлеу және акрил су негізіндегі бояудың қосымша қабаттарын қолдану бойынша қосымша жұмыстарды қажет ететіні анықталды. Бұл жұмыстар сапалы және ұзақ мерзімді қамтуды, сондай-ақ құрылыс нормаларының талаптарына сәйкестігін қамтамасыз ету үшін міндетті болып табылады. Бөлімдер бойынша жұмыс: қолданыстағы бөлімдердің деформациясы және тозуы, олардың беріктік сипаттамаларын қалпына келтіру мүмкін .стігі. Терезелер мен есіктердегі жұмыстар: тозу, геометрияның бұзылуы, тығыздықты қалпына келтіру мүмкіндігінің болмауы. Еден жабынының құрылғысы: анықталған негіздің бұзылуы және жабынның тозуы. Ұзынкөл ФАП объектісі бойынша қосымша жұмыстар: беріктігін жоғалтқан және жаңа әрлеу қабаттарын қолдануға кедергі келтіретін көп қабатты ескі жабындардың болуы. Негізгі жұмыстар толық көлемде орындалды, алайда анықталған қосымша көлемдерді бұрын көздеу мүмкін болмады. Осыған байланысты қосымша жұмыстардың қажеттілігі мен көлемін растайтын қосымша сметалық есеп жасалды. Жергілікті сметаға сәйкес қосымша жұмыстардың жалпы құны материалдарды, тетіктерді, еңбекақыны және нормативтік еңбек сыйымдылығын қоса алғанда, 8 008 853 теңгені құрайды.	Жұмыс	1	9 073 413.00	шартқа қол қойылған күннен бастап 45 күнтізбелік күн ішінде	шартқа қол қойылған күннен бастап 45 күнтізбелік күн ішінде	Батыс Қазақстан облысы, Жәнібек ауданы, Жәнібек а. ҚАЗАҚСТАН, Батыс Қазақстан облысы, Жәнібек ауданы, Жәнібек а., Жеңіс к-сі, 17 (1)	0	9 073 413.00
2025 қаржылық жыл												
78621283-3ЦП1	Батыс Қазақстан облысының әкімдігі денсаулық сақтау басқармасының "Жәнібек аудандық ауруханасы" шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны	Работы по текущему ремонту жилых зданий/сооружений/помещений	Работы по текущему ремонту жилых зданий/сооружений/помещений	Ұзынкөл фельдшерлік-акушерлік пунктінің ғимаратын және Жәнібек аудандық ауруханасының ғимараттарын ағымдағы жөндеу (ішкі жөндеу жұмыстары, жылыту, кіреберіс, тротуар жолы, қазандық)	Жұмыс	1	12 388 888.00	шартқа қол қойылған күннен бастап 45 күнтізбелік күн ішінде	шартқа қол қойылған күннен бастап 45 күнтізбелік күн ішінде	Батыс Қазақстан облысы, Жәнібек ауданы, Жәнібек а. ҚАЗАҚСТАН, Батыс Қазақстан облысы, Жәнібек ауданы, Жәнібек а., Жеңіс к-сі, 17 (1)	0	12 388 888.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 195 от 2025-08-28

Западно-Казахстанская область №070640005252/250214/02

Государственое коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Жанибекская районная больница" управления здравохранения акимата Западно-Казахстанской области, именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Директор Исмагулова Сауле Магауятовна, действующий на основании Устава, с одной стороны и ИП Дуюсова, именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Руководитель Дуюсова Алия Кайратбековна, действующий на основании свидетельство о государственной регистрации, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 1 июля 2024года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 195 от 2025-08-28 (далее – Договор), в соответствии с подпунктом 3) пункта 2 статьи 18 Закона, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Общая сумма Договора составит 21 462 301.00 (двадцать один миллион четыреста шестьдесят две тысячи триста один тенге ноль тиын).
В тексте Договора цифры и слова "12 388 888.00 (двенадцать миллионов триста восемьдесят восемь тысяч восемьсот восемьдесят восемь тенге ноль тиын)" заменить цифрами и словами "21 462 301.00 (двадцать один миллион четыреста шестьдесят две тысячи триста один тенге ноль тиын)".

2) В ходе исполнения договора на текущий ремонт зданий Жанибекской районной больницы и ФАП Узунколь были выявлены скрытые дефекты, не учтённые в первоначальной смете. При демонтаже старых покрытий обнаружилось, что фактическое состояние стен и потолков требует дополнительных работ по очистке от масляной и перхлорвиниловой краски, огрунтовке поверхностей и нанесению дополнительных слоёв акриловой водоэмульсионной краски. Данные работы являются обязательными для обеспечения качественного и долговечного покрытия, а также соответствия требованиям строительных норм. Работы по перегородкам: деформация и ветхость существующих перегородок, невозможность восстановления их прочностных характеристик. Работы по окнам и дверям: износ, нарушение геометрии, отсутствие возможности восстановить герметичность. Устройство напольного покрытия: выявленные разрушения основания и износ покрытия. Дополнительные работы по объекту ФАП Узынкуль: наличие многослойных старых покрытий, потерявших прочность и препятствующих нанесению новых отделочных слоёв. Основные работы в полном объёме выполнены, однако выявленные дополнительные объёмы невозможно было предусмотреть ранее. В связи с этим был сформирован дополнительный сметный расчёт, подтверждающий необходимость и объём дополнительных работ. Согласно локальной смете общая стоимость

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

дополнительных работ составляет 9 073 413.00 (девять миллионов семьдесят три тысячи четыресто тринадцать тенге) 00 тиын, включая материалы, механизмы, оплату труда и нормативную трудоёмкость.

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня подписания и действует по 2025-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Государственое коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Жанибекская районная больница" управления здравохранения акимата Западно-Казахстанской области
Западно-Казахстанская область, Жанибекский район, с.Жанибек, ЖЕНИС, 17
БИН 070640005252
БИК EURIKZKA
ИИК KZ1994813KZT22030497
АО "Евразийский Банк"
Тел.: 8/71135/21-9-19
Директор Исмагулова Сауле Магауятовна

Поставщик:
ИП Дуюсова
Казахстан, Аксай, УЛИЦА Маметова, 7
БИН/ИИН/ИНН/УНП 920827400024
БИК CASPKZKA
ИИК KZ87722S000022879509
АО "KASPI BANK"
Тел.: 87028068189
Руководитель Дуюсова Алия Кайратбековна

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 15095565-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Финансовый год 2025												

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

78621283-ЗЦП1	Государственое коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Жанибекская районная больница" управления здравохранения акимата Западно-Казахстанской области	Работы по текущему ремонту жилых зданий/сооружений/помещений	Работы по текущему ремонту жилых зданий/сооружений/помещений	В ходе исполнения договора на текущий ремонт зданий Жанибекской районной больницы и ФАП Узунколь были выявлены скрытые дефекты, не учтённые в первоначальной смете. При демонтаже старых покрытий обнаружилось, что фактическое состояние стен и потолков требует дополнительных работ по очистке от масляной и перхлорвиниловой краски, огрунтовке поверхностей и нанесению дополнительных слоёв акриловой водоэмульсионной краски. Данные работы являются обязательными для обеспечения качественного и долговечного покрытия, а также соответствия требованиям строительных норм. Работы по перегородкам: деформация и ветхость существующих перегородок, невозможность восстановления их прочностных характеристик. Работы по окнам и дверям: износ, нарушение геометрии, отсутствие возможности восстановить герметичность. Устройство напольного покрытия: выявленные разрушения основания и износ покрытия. Дополнительные работы по объекту ФАП Узынкуль: наличие многослойных старых покрытий, потерявших прочность и препятствующих нанесению новых отделочных слоёв. Основные работы в полном объёме выполнены, однако выявленные дополнительные объёмы невозможно было предусмотреть ранее. В связи с этим был сформирован дополнительный сметный расчёт, подтверждающий необходимость и объём дополнительных работ. Согласно локальной смете общая стоимость дополнительных работ составляет 8 008 853 тенге, включая материалы, механизмы, оплату труда и нормативную трудоёмкость.	Работа	1	9 073 413.00	в течении 45 календарных дней со дня подписания договора	в течении 45 календарных дней со дня подписания договора	Западно-Казахстанская область, Жанибекский район, с.Жанибек КАЗАХСТАН, Западно-Казахстанская область, Жанибекский район, с.Жанибек, ул. Жеңіс, 17 (1)	0	9 073 413.00
Финансовый год 2025												
78621283-ЗЦП1	Государственое коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Жанибекская районная больница" управления здравохранения акимата Западно-Казахстанской области	Работы по текущему ремонту жилых зданий/сооружений/помещений	Работы по текущему ремонту жилых зданий/сооружений/помещений	Текущий ремонт здания фельдшерско-акушерского пункта Узункуль и зданий Жанибекской районной больницы (внутренние ремонтные работы, отопление, крыльцо, тротуарная дорожка, котельная)	Работа	1	12 388 888.00	в течении 45 календарных дней со дня подписания договора	в течении 45 календарных дней со дня подписания договора	Западно-Казахстанская область, Жанибекский район, с.Жанибек КАЗАХСТАН, Западно-Казахстанская область, Жанибекский район, с.Жанибек, ул. Жеңіс, 17 (1)	0	12 388 888.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.