Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2025-08-14 № 47 қосымша келісім

Абай облысы №47

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Бұйрық негізінде әрекет ететін, Басшының м.а. Увасилов Адильбек Даулетбекович тұлғасындағы "Абай облысы Семей қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, Басшы Садыков Айдын Жуматаевич тұлғасындағы "Көкпекті жолдары" жауапкершілігі шектеулі серіктестік, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2024 жылғы 1 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2025-08-14 № 47 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 45 бабы 2 тармағы 7 тармақшасы бойынша, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) "Засядка көшесі (0-0,78 км), геодезия көшесі (0-0,72 км), Семей көшесі (0-0,87 км), Предгорная көшесі (0-1,67 км) мекенжайлары бойынша автомобиль жолдарын орташа жөндеу" объектісі бойынша жұмыстарды орындауға 2025 жылғы 14 тамыздағы №47 Мемлекеттік сатып алу шартына сәйкес(0-1,6 км), Посмаков көшесі (0-0, 425 км), Қосанов көшесі (0-1, 08 км), Дулатов көшесі (0-0, 390 км), Олимпия көшесі (0-1, 25 км), Абай облысының Семей қаласы", мердігерлік ұйымы "Көкпекті Жолдары"ЖШС құрылыс-монтаж жұмыстары жүргізілуде. 13.05.2025 жылғы ведомстволық қорытындыға сәйкес № ММ / Семей қаласының облыстық орталығы-2516/2024, осы объект бойынша құрылыс-монтаждау жұмыстарының ұзақтығы 6 айды құрайды. Алайда жұмыстың нақты басталуы келесі объективті себептерге байланысты ауыстырылды: 1. Нысан бойынша қаржыландыру жазғы кезеңнің басында жеткізілді, бұл конкурстық рәсімдерді бұрын жариялауға мүмкіндік бермеді. 2. Мемлекеттік сатып алу конкурсы және мердігерлік ұйымды анықтау тек 2025 жылдың тамызында өтті, содан кейін мердігер ҚМЖ орындауға кірісті.
2) Орындаудың қысқартылған нақты кезеңіне қарамастан, "Көкпекті Жолдары" ЖШС мердігерлік ұйымы құрылыс-монтаж жұмыстарын шартта белгіленген мерзімге дейін-2025 жылғы 15 қарашаға дейін толық көлемде аяқтады, бұл туралы Тапсырыс берушіге мердігердің 14.11.2025 жылғы №41/1 шығыс хатымен хабарланды. Қазіргі уақытта мердігер объектіні тапсыру рәсімін жүргізеді, оның ішінде: * қолданылған материалдардың сапасын тексеру (асфальтбетон қоспалары, битум Тұтқыр және т. б.); * ведомстволық талаптарға сәйкес зертханалық сынақтар; * атқарушы техникалық құжаттаманы ресімдеу; * қорытынды дайындық актісін дайындау. ҚМЖ — нің ресми расталған мерзімі-6 айдың болуын, сондай-ақ орындалуы шарттың бастапқы мерзімінен асып түсетін объектіні тапсыру-қабылдаудың барлық міндетті рәсімдерін аяқтау қажеттігін ескере отырып, шартты орындау мерзімін ұзарту негізді болып табылады. Жоғарыда айтылғандарға байланысты шартқа өзгерістер енгізуді қолдауды және оның орындалу мерзімін 2025 жылғы 31 желтоқсанға дейін ұзартуды сұраймыз, бұл

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

нормативтік құжаттардың талаптарына және ведомстволық сараптамаға толық сәйкес техникалық құжаттамада көзделген барлық жұмыстарды аяқтауға мүмкіндік береді.

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім қол қою күнінен бастап күшіне енеді және 2025-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Абай облысы Семей қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі
область Абай, г.Семей, Достоевского, 110
БСН 160440009534
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ29070103KSN7111010
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 35-45-15
Басшының м.а. Увасилов Адильбек Даулетбекович

Өнім беруші:
"Көкпекті жолдары" жауапкершілігі шектеулі серіктестік
Восточно-Казахстанская область, Кокпектинский район, с.Кокпекты, Раева, 39
БСН/ЖСН 001140001221
БСК HSBKKZKX
ЖСК KZ216010261000205250
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ
Тел.: 87007129651
Басшы Садыков Айдын Жуматаевич

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 15128369-3
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
045-015-159 : Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу						Семей қаласының жолдарын орташа жөндеу						

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

79061653-ОК2	"Абай облысы Семей қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Работы по среднему ремонту автомобильной дороги	Работы по среднему ремонту автомобильной дороги	Засядька көшелерін орташа жөндеу 0-0,78 км; Геодезическая көшесі 0-0,72 км; көше Семей 0-0,87 км; Предгорная көшесі 0-1,67 км; көше Сәндік 0-1,6 км; Посмаков көшесі 0-0,425 км; Касанова көшесі 0-1,08 км; Дулатова көшесі 0-0,390 км; Абай ауданы, Семей қаласындағы Олимпиада көшесі 0-1,25 км	Жұмыс	1	924 871 674.97	техникалық сипаттамаға сәйкес	техникалық сипаттамаға сәйкес	Абай облысы, Семей қ. (1)	0	924 871 674.97

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 47 от 2025-08-14

область Абай №47

Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Семей области Абай", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает И.о. руководителя Увасилов Адильбек Даулетбекович, действующий на основании Приказ, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Көкпекті жолдары", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Садыков Айдын Жуматаевич, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 1 июля 2024года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 47 от 2025-08-14 (далее – Договор), в соответствии с подпунктом 7 пункта 2 статьи 45 Закона , заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) В соответствии с договором государственных закупок №47 от 14 августа 2025 года на выполнение работ по объекту «Средний ремонт автомобильных дорог по адресам: ул. Засядка (0–0,78 км), ул. Геодезическая (0–0,72 км), ул. Семипалатинская (0–0,87 км), ул. Предгорная (0–1,67 км), ул. Декоративная (0–1,6 км), ул. Посмакова (0–0,425 км), ул. Косанова (0–1,08 км), ул. Дулатова (0–0,390 км), ул. Олимпийская (0–1,25 км), г. Семей области Абай», подрядной организацией ТОО «Көкпекті Жолдары» ведутся строительно-монтажные работы. Согласно Ведомственному заключению от 13.05.2025 г. № ГУ/Областной центр г. Семей-2516/2024, продолжительность строительно-монтажных работ по данному объекту составляет 6 месяцев. Однако фактическое начало работ было сдвинуто по следующим объективным причинам: 1. Финансирование по объекту было доведено в начале летнего периода, что не позволило ранее объявить конкурсные процедуры. 2. Конкурс государственных закупок и определение подрядной организации состоялись только в августе 2025 года, после чего подрядчик приступил к выполнению СМР.
2) Несмотря на сокращённый фактический период выполнения, подрядная организация ТОО «Көкпекті Жолдары» завершила строительно-монтажные работы в полном объёме до установленного договором срока — до 15 ноября 2025 года, о чём заказчик был уведомлён исходящим письмом подрядчика №41/1 от 14.11.2025 года. В настоящее время подрядчиком проводится процедура сдачи объекта, включая: • проверку качества применённых материалов (асфальтобетонных смесей, битумных вяжущих и др.); • лабораторные испытания в соответствии с ведомственными требованиями; • оформление исполнительной технической документации; • подготовку итогового акта готовности. Учитывая наличие официально подтверждённого срока СМР — 6 месяцев, а также необходимость завершения всех обязательных процедур сдачи-приёмки объекта, выполнение которых выходит за рамки

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

первоначального срока договора, продление срока исполнения договора является обоснованным. В связи с вышеизложенным, просим поддержать внесение изменений в договор и продлить срок его исполнения до 31 декабря 2025 года, что позволит завершить все работы, предусмотренные технической документацией, в полном соответствии с требованиями нормативных документов и ведомственной экспертизой.

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня подписания и действует по 2025-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Семей области Абай"
область Абай, г.Семей, Достоевского, 110
БИН 160440009534
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ29070103KSN7111010
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 35-45-15
И.о. руководителя Увасилов Адильбек Даулетбекович

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Көкпекті жолдары"
Восточно-Казахстанская область, Кокпектинский район, с.Кокпекты, Раева, 39
БИН/ИИН/ИНН/УНП 001140001221
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ216010261000205250
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: 87007129651
Директор Садыков Айдын Жуматаевич

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 15128369-3
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
045-015-159 : Оплата прочих услуг и работ						Среднии ремонт дорог города Семей						
79061653-ОК2	Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Семей области Абай"	Работы по среднему ремонту автомобильной дороги	Работы по среднему ремонту автомобильной дороги	Средний ремонт улиц Засядка 0-0,78 км; улица Геодезическая 0-0,72 км; улица Семипалатинская 0-0,87 км; улица Предгорная 0-1,67 км; улица Декоративная 0-1,6 км; улица Посмакова 0-0,425 км; улица Қосанова 0-1,08 км; улица Дулатова 0-0,390 км; улица Олимпийская 0-1,25 км в городе Семей области Абай	Работа	1	924 871 674.97	согласно технической спецификации	согласно технической спецификации	область Абай, г.Семей (1)	0	924 871 674.97

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.