Инженерлік Жобалау Институты

ҚР, Астана қаласы,
Отырар к-сі, 4/3 үй, 1 кеңсе,
тел.:940-801,
E-mail: project1992iip@gmail.com

Институт Инженерного Проектирования

РК, город Астана,
ул. Отырар, д. 4/3, офис 1,
тел.:940-801,
E-mail: project1992iip@gmail.com

Institute of Engineering Design

Republic of Kazakhstan, Astana City, 4/3, Otyrar str., office 1, tel.:940-801, E-mail: project1992iip@gmail.com

ШЫҒ./OUTGOING/ИСХ № 25/285
«07» августа 2025 жыл

КГУ "Управление экологии и окружающей среды города Алматы"

Касательно делегирования авторских прав по проекту объекта: «Реконструкцией арычных сетей и ливневой канализации в западной части города Алматы

Между КГУ "Управление экологии и окружающей среды города Алматы" (Заказчик) и ТОО «Институт Инженерного Проектирования» (Исполнитель) заключены и действуют следующие договоры о государственных закупках:
«Осуществление авторского надзора за строительством и реконструкцией арычных сетей и ливневой канализации западной части города Алматы» № 210113/00 от 07.10.2021 года;

Учитывая сложившуюся ситуацию, работы в ближайшей перспективе не смогут быть оконченными в связи с тем, что при производстве работ возникает систематическая обоснованная необходимость по корректировке проекта в связи с выявлением дополнительных участков подтопления, требующей немедленного решения. Требуется выполнение на части улиц работ по водоотведению по другим городским программам благоустройства.

При этом, проект, разработанный ТОО «Институт Инженерного Проектирования» получил положительное заключение государственной экспертизы и в ходе строительства замечаний по проекту не выявлено. Все дополнительные работы выходят за рамки изначального задания на проектирование.

В связи с необходимостью включения в работы дополнительных объёмов, было проведено несколько технических совещаний с участием представителей заказчика, исполнителя, генерального подрядчика строительно-монтажных работ и технического надзора.

Протоколами принято решение о внесении изменений в проектно-сметную документацию после получения исходных данных и заключения трёхстороннего договора.

До настоящего времени исходные данные для осуществления корректировки ПСД не выданы и соответствующий договор не заключен.

Учитывая, что второй и третий кварталы 2025 года ТОО «Институт Инженерного Проектирования» будет загружен выполнением работ по иным договорным обязательствам, а также принимая во внимание территориальную отдаленность автора проекта и отсутствие филиалов и представительств в городе Алматы, предлагаем передать права на корректировку проектно-сметной документации и ведение авторского надзора ТОО «ПСК Ильяс», имеющего лицензию II категории на проектную деятельность ГСЛ №20012828 от 13.06.2011 года.

В случае принятия предложения ТОО «Институт Инженерного Проектирования» выражает готовность передать все права на проекты по трём вышеуказанным договорам в пользу ТОО «ПСК Ильяс» с целью проведения дальнейших корректировок проектов и ведения авторского надзора, а также расторгнуть договоры № 21О113/00 от 07.10.2021 года, по соглашению сторон с условием подписания актов-сверок и решений всех вопросов по взаиморасчетам и надлежащего закрытия работ по договорам.

Обращаем внимание, что данное предложение Института НЕ является отказом от исполнения обязательств и вносится в целях целесообразности, эффективности и оперативного решения и урегулирования вопросов строительства.

С уважением,
Генеральный директор **С.Н. Жанадилова**