«Жетісу облысы Панфилов ауданы Сұптай а. ТЖ алдын алу аясында Тышқан өзенінің қорғаныс бөгетін күрделі жөндеу»

жұмыс жобасы бойынша

10.11.2023 ж. № 18-0209/23

(оң)

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:
«Панфилов ауданы әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесі

БАС ЖОБАЛАУШЫ:
«ХОЛД» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Талдықорған қаласы

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
№ 18-0209/23 от 10.11.2023 г.
(положительное)

на рабочий проект
«Капитальный ремонт защитной дамбы реки Тышкан в рамках предупреждения ЧС с. Суптай Панфиловского района, области Жетысу»

ЗАКАЗЧИК:
Государственное учреждение «Аппарат акима Панфиловского района»

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью «ХОЛД»

город Талдыкорган

1. ВИД ДОКУМЕНТАЦИИ: Рабочий проект.

2. НАИМЕНОВАНИЕ: «Капитальный ремонт защитной дамбы реки Тышкан в рамках предупреждения ЧС с. Суптай Панфиловского района, области Жетысу».

3. ОСНОВАНИЕ:
Договор от 22.09.2023 г. № 050640005744/230128/00 (105).

4. ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение «Аппарат акима Панфиловского района».

5. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: Товарищество с ограниченной ответственностью «ХОЛД», лицензия от 28.07.2022 г. №22014134 (I категория).

6. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: Государственные инвестиции.

7. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
7.1 Основание для разработки:
задание на проектирование от 16.06.2023 года, утвержденное заказчиком ГУ «Аппарат акима Панфиловского района»;
решение Панфиловского районного маслихата №7-15-77 от 28.12.2021 года о бюджете Панфиловского района на 2022-2024 годы;
постановление ГУ «Аппарат акима Панфиловского района» №KZ43VVX00212733 от 27.04.2023 года о предоставлении ГУ «Аппарат акима Панфиловского района» права временного возмездного землепользования (аренды) сроком на 5 лет, на земельный участок;
акт №2305050620806007 на право временного возмездного землепользования (аренды) сроком на 5 лет на земельный участок 24-262-052-1097 площадью 3,5 га для строительства защитного барьера, выданный 05.05.2022 года Отделом Панфиловского района по регистрации и земельному кадастру – филиала НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по области Жетысу;
архитектурно-планировочное задание (АПЗ) на проектирование № KZ06VUA00918658 от 19.06.2023 года, выданное ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Панфиловского района»;
эскизный проект, согласованный ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Панфиловского района» (письмо-согласование эскизного проекта № KZ24VUA00912223 от 09.06.2023 года);
экспертное заключение №111 от 19.05.2023 года по результатам технического обследования сооружения защитной дамбы реки Тышкан, расположенной в области Жетысу, Панфиловском районе, с. Суптай, согласно СП РК1.04-101-2012 «Обследование и оценка технического состояния зданий и сооружений) и СП РК 3.04-101-2013 «Гидротехнические сооружения», выполненное ТОО «Группа компаний АС-АЛ» (свидетельство об аккредитации на право осуществления экспертных работ по техническому обследованию надежности и устойчивости зданий и сооружений на технически и технологически сложных объектах первого и второго уровня ответственности №KZ37VWC00092467 от 05.08.2022 г., выданное РГУ «Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства» МИИР РК);
топографический отчет по рабочему проекту, выполненный в августе 2022 года ТОО «ДолАр» (государственная лицензия на изыскательскую деятельность №16005188 от 17.03.2016 года);

инженерно-геологический отчет, выполненный в августе 2022 года ТОО «SemTal» (государственная лицензия на изыскательскую деятельность №15009565 от 21.05.2015 года);

протокол технического совета по вопросу РП «Ликвидация последствий чрезвычайной ситуации природного характера: текущие ремонтно-восстановительные работы защитной дамбы реки Тышкан у с. Суптай Панфиловского района» от 16.06.2023 года об изменении наименования рабочего проекта, подписанный комиссионно;

протокол дозиметрического контроля №12 от 13.10.2023 года, выданный Панфиловским районным отделением филиала РГП на ПХВ «НЦЭ» КСЭКК МЗ РК по области Жетысу;

протокол измерений содержания радона и продуктов его распада в воздухе №12 от 13.10.2023 года, выданный Панфиловским районным отделением филиала РГП на ПХВ «НЦЭ» КСЭКК МЗ РК по области Жетысу;

дефектный акт на капитальный ремонт защитной дамбы реки Тышкан, утвержденный ГУ «Аппарат акима Панфиловского района» 01.06.2023 года;

справка Алматинского филиала РГП «Казводхоз» № 18-17-20/1258 от 29.09.2022 года о максимальной пропускной способности гидроузла на р. Тышкан и гидроузла на р. Борахудзир в Панфиловском районе;

письмо ГУ «Аппарат акима Панфиловского района» №121 от 27.10.2023 года о начале строительства в апреле 2024 года, дальности возки строительного мусора;

письмо ГКП на ПХВ «Ветеринарная станция Панфиловского района с ветеринарными пунктами» ГУ «Управление ветеринарии области Жетысу» №1214 от 12.10.2023 года об отсутствии скотомогильников и почвенных очагов сибирской язвы в радиусе 1000 м.

7.2 Согласования заинтересованных организаций:

согласование размещения предприятий и других сооружений, а также условий производства строительных и других работ на водных объектах, водоохранных зонах и полосах № KZ32VRC00014620 от 16.09.2022 года, выданное РГУ «Балхаш-Алакольская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов»;

мотивированный отказ в прохождении государственной экологической экспертизы, об отнесении объекта в IV категории и отсутствии необходимости экологического разрешения № KZ09VWF00076917 от 30.09.2022 года, выданный РГУ «Департамент экологии по области Жетiсу Комитета экологического регулирования и контроля Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан».

8. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

8.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства

Месторасположение: область Жетiсу, Панфиловский район, с. Суптай.

Сейсмичность района: 8 баллов.

Сейсмичность площадки: 8 баллов.

8.2 Проектные решения

Соответствие разделов проекта строительства требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, приведено в таблице 1.

Таблица 1

№ п/п	Раздел	Эксперт	Номер аттестата	Результат
1	Проект организации строительства	Атибеев А.Б.	KZ96VJE00022137	Соответствует
2	Гидротехнический раздел	Савичев Г.А.	KZ76VJE00068087	Соответствует
3	Сметный раздел	Атибеев А.Б.	KZ35VJE00078428	Соответствует
4	Санитарно-эпидемиоло-гический раздел	Тишмаганбетов Д.С.	KZ86VJE00030077	Соответствует

9. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

Оценка принятых решений

Рабочий проект разработан в необходимом объеме, в соответствии с заданием на проектирование, исходными данными, техническими условиями и требованиями.

Принятые проектные решения соответствуют государственным нормативным требованиям и функциональному назначению объекта.

Уровень ответственности объекта – II (нормальный).

Основные технико-экономические показатели

Таблица 2

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели	
			заявленные	рекомендуемые к утверждению
1	Общая сметная стоимость строительства в текущих ценах 2023 и прогнозных 2024 годов, в том числе:	млн. тенге	665,889	635,641
1.1	СМР	млн. тенге	575,405	543,843
1.2	прочие затраты	млн. тенге	90,484	91,798
1.3	в том числе: на 2023 год на 2024 год	 млн.тенге млн.тенге		 6,072 629,569
2	Продолжительность строительства	мес.	7	6

Ссылка на окончательную редакцию документации*

(нажмите на данную ссылку или отсканируйте QR-код)

*в соответствии с пунктом 6 Правил оформления экспертных заключений по градостроительным и строительным проектам (технико-экономическим обоснованиям и проектно-сметной документации), утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 2 апреля 2015 года № 305.

10. ВЫВОДЫ

1. С учетом внесенных изменений и дополнений рабочий проект «Капитальный ремонт защитной дамбы реки Тышкан в рамках предупреждения ЧС с. Суптай Панфиловского района, области Жетысу» соответствует требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется для утверждения в установленном порядке.

2. Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована Заказчиком в соответствии с условиями договора.

3. Заказчик при приемке документации по проекту строительства от проектной организации должен проверить ее на соответствие настоящему экспертному заключению.

4. Заказчику при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

10. ТҰЖЫРЫМДАР

1. Енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, «Жетісу облысы Панфилов ауданы Сұптай а. ТЖ алдын алу аясында Тышқан өзенінің қорғаныс бөгетін күрделі жөндеу» жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын нормативтік құқықтық актілердің және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді және белгіленген тәртіппен бекіту үшін ұсынылады.

2. Осы сараптама қорытындысы жобалау үшін тапсырыс беруші бекіткен бастапқы материалдар (деректер) ескеріле отырып орындалды, олардың дұрыстығына шарт талаптарына сәйкес Тапсырыс беруші кепілдік етеді.

3. Тапсырыс беруші құрылыс жобасы бойынша құжаттаманы қабылдап алу кезінде оны осы сараптама қорытындысына сәйкестігіне тексеруі тиіс.

4. Тапсырыс беруші құрылыс кезінде отандық тауар өндірушілердің жабдығын, материалдарын және конструкцияларын барынша пайдалансын.

Жакупов А.У.

Директор

Филиал РГП "Госэкспертиза" по области Жетiсу и Алматинской области



Евтушевская Т.Н.

Заместитель директора

Филиал РГП "Госэкспертиза" по области Жетiсу и Алматинской области



Омарбеков А.К.

Директор департамента

Филиал РГП "Госэкспертиза" по области Жетiсу и Алматинской области





Ярмухамедова С.Б.

Начальник производственного отдела

Филиал РГП "Госэкспертиза" по области Жетiсу и Алматинской области



Тишмаганбетов Д.С.

Эксперт

Филиал РГП "Госэкспертиза" по области Жетiсу и Алматинской области



Савичев Г.А.

Директор

Филиал РГП "Госэкспертиза" по Карагандинской области и области Ұлытау



Атибеев А.Б.

Эксперт

Филиал РГП "Госэкспертиза" по области Жетiсу и Алматинской области