Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2025-04-10 № 78 қосымша келісім

Алматы облысы №030840005529/250078/03

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Ереже негізінде әрекет ететін, Басшысы Жылгелдиев Фархат Абикенович тұлғасындағы "Балқаш ауданының Әкімінің "Аудандық мәдениет үйі" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, Басшысы Фермешов Жандос Жанболатұлы тұлғасындағы "Buildex LTD" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2024 жылғы 1 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2025-04-10 № 78 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және подпунктом 18) пункта 2 статьи 18 Закона, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) жоба бойынша сараптама қорытындысының кеш алынуына байланысты шартта көзделген жұмыстарды толық көлемде аяқтау мүмкін болмай отыр. Қазіргі уақытта сараптама қорытындысы алынып, жұмыстарды жалғастыруға қажетті негіз қалыптасты.

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Балқаш ауданының Әкімінің "Аудандық мәдениет үйі" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны
Алматинская область, Балхашский район, с.Баканас, Д КОНАЕВ, 147
БСН 030840005529
БСК HSBKKZKX
ЖСК KZ70601A491000356831
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ
Тел.: 87055690223
Басшысы Жылгелдиев Фархат Абикенович

Өнім беруші:
"Buildex LTD" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Алматинская область, Илийский район, с.Отеген батыра, ТИТОВ, 47, 82
БСН/ЖСН 131040011112
БСК KCJBKZKX
ЖСК KZ538562203100318458
"Банк ЦентрКредит" АҚ
Тел.: +77754499000
Басшысы Фермешов Жандос Жанболатұлы

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 14336888-2
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2025 қаржылық жыл												
78018862-КРБС1	"Балқаш ауданының Әкімінің "Аудандық мәдениет үйі" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны	Газдандыру бойынша жұмыстар	Ғимаратты (жайды объектіні) газдандыруды қамтамасыз ету бойынша жұмыстар	Алматы обл, Балхашский ауд., Бақбақты ауылы мәдениет үйінің (қазандығына) газдандыруды жүргізу	Жұмыс	1	4 699 834.29	Мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылауын жүзеге асыратын органдарға құрылыс-монтаж жұмыстары басталғандығы туралы хабар бергеннен бастап 2 ай	Мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылауын жүзеге асыратын органдарға құрылыс-монтаж жұмыстары басталғандығы туралы хабар бергеннен бастап 2 ай	Алматы облысы, Балқаш ауданы, Бақанас а. ҚАЗАҚСТАН, Алматы облысы, Балқаш ауданы, Бақанас а., (1)	30	1 879 934.00
2026 қаржылық жыл												

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

78018862-КРБС1	"Балқаш ауданының Әкімінің "Аудандық мәдениет үйі" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны	Газдандыру бойынша жұмыстар	Ғимаратты (жайды объектіні) газдандыруды қамтамасыз ету бойынша жұмыстар	Алматы обл, Балхашский ауд., Бақбақты ауылы мәдениет үйінің (қазандығына) газдандыруды жүргізу	Жұмыс	1	4 699 834.29	Мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылауын жүзеге асыратын органдарға құрылыс-монтаж жұмыстары басталғандығы туралы хабар бергеннен бастап 2 ай	Мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылауын жүзеге асыратын органдарға құрылыс-монтаж жұмыстары басталғандығы туралы хабар бергеннен бастап 2 ай	Алматы облысы, Балқаш ауданы, Бақанас а. ҚАЗАҚСТАН, Алматы облысы, Балқаш ауданы, Бақанас а., (1)	30	2 819 900.29

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 78 от 2025-04-10

Алматинская область №030840005529/250078/03

Государственное коммунальное казенное предприятие "Районный Дом культуры" Акима Балхашского района, именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Жылгелдиев Фархат Абикенович, действующий на основании Устав, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Buildex LTD", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Руководитель Фермешов Жандос Жанболатұлы, действующий на основании Устав, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 1 июля 2024года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 78 от 2025-04-10 (далее – Договор), в соответствии с подпунктом 18) пункта 2 статьи 18 Закона, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) в связи с поздним получением экспертного заключения по проекту невозможно завершить работы, предусмотренные договором, в полном объеме. В настоящее время получено экспертное заключение и сформировано необходимое основание для продолжения работ.

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Государственное коммунальное казенное предприятие "Районный Дом культуры" Акима Балхашского района
Алматинская область, Балхашский район, с.Баканас, Д КОНАЕВ, 147
БИН 030840005529
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ70601A491000356831
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: 87055690223
Руководитель Жылгелдиев Фархат Абикенович

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Buildex LTD"
Алматинская область, Илийский район, с.Отеген батыра, ТИТОВ, 47, 82
БИН/ИИН/ИНН/УНП 131040011112
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ538562203100318458
АО "Банк ЦентрКредит"
Тел.: +77754499000
Руководитель Фермешов Жандос Жанболатұлы

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 14336888-2
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Финансовый год 2025												
78018862-КРБС1	Государственное коммунальное казенное предприятие "Районный Дом культуры" Акима Балхашского района	Работы по газификации	Работы по обеспечению газификации здания (помещения, объекта)	Проведение газификации (котельной) дом культуры с Бакбакты, Балхашского р-на, Алматинской области	Работа	1	4 699 834.29	2 месяцев после уведомление органов осуществляющие государственный архитектурно-строительный контроль, о начале строительно-монтажных работ	2 месяцев после уведомление органов осуществляющие государственный архитектурно-строительный контроль, о начале строительно-монтажных работ	Алматинская область, Балхашский район, с.Баканас КАЗАХСТАН, Алматинская область, Балхашский район, с.Баканас, (1)	30	1 879 934.00
Финансовый год 2026												
78018862-КРБС1	Государственное коммунальное казенное предприятие "Районный Дом культуры" Акима Балхашского района	Работы по газификации	Работы по обеспечению газификации здания (помещения, объекта)	Проведение газификации (котельной) дом культуры с Бакбакты, Балхашского р-на, Алматинской области	Работа	1	4 699 834.29	2 месяцев после уведомление органов осуществляющие государственный архитектурно-строительный контроль, о начале строительно-монтажных работ	2 месяцев после уведомление органов осуществляющие государственный архитектурно-строительный контроль, о начале строительно-монтажных работ	Алматинская область, Балхашский район, с.Баканас КАЗАХСТАН, Алматинская область, Балхашский район, с.Баканас, (1)	30	2 819 900.29

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.